

TỔNG HỢP KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2022

(Kèm theo Báo cáo số: /UBND-TH, ngày tháng 02 năm 2023 của huyện Mường Tè)

ĐVT: Triệu đồng

TT	Nguồn vốn	Kế hoạch vốn giao			Kết quả giải ngân kế hoạch vốn năm 2022	Tỷ lệ giải ngân (%)	Số KH vốn còn lại không giải ngân được	Nợ đọng XDCB (nếu có)	Ghi chú
		Tổng số	Đã giao chi tiết	Chưa giao chi tiết					
	TỔNG SỐ	472,575.919	470,762.919	1,813.000	449,506.636	95.48	21,256.283		
I	VỐN ĐẦU TƯ TRONG NƯỚC CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	57,337.919	57,337.919	-	57,314.717	99.96	23.202	-	
1	Nguồn vốn NSDP tinh quản lý	14,725.816	14,725.816	-	14,725.816	100	-		
2	Cân đối ngân sách cấp huyện	26,065.000	26,065.000	-	26,065.000	100	-		
3	Vốn đầu tư từ nguồn thu sử dụng đất	13,150.000	13,150.000	-	13,150.000	100	-		
4	Các dự án phát triển hạ tầng thiết yếu khu sản xuất nông, lâm nghiệp	1,641.000	1,641.000	-	1,641.000	100	-		
5	Các nguồn vốn khác bổ sung trong năm	1,756.103	1,756.103	-	1,732.901	99	23.202		
II	VỐN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG	258,185.000	258,185.000	-	258,185.000	100	-	-	
1	Nguồn vốn NSTW	258,185.000	258,185.000	-	258,185.000	100	-		
III	CHƯƠNG TRÌNH MTQG	157,053.00	155,240.00	1,813.00	134,006.92	86.32	21,233.08		
1	Chương trình MTQG NTM	19,772.000	19,772.000	-	13,201.026	66.77	6,570.974		
2	Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững	69,103.000	69,103.000	-	61,464.119	88.95	7,638.881		
3	Chương trình MTQG phát triển KTXH vùng ĐBDTTS&MN	68,178.00	66,365.00	1,813.00	59,341.774	89.42	7,023.226		

ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH VỐN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2022 - HUYỆN MƯỜNG TÈ

(Kèm theo Báo cáo số: /UBND-TH, ngày tháng 02 năm 2023 của huyện Mường Tè)

ĐVT: Triệu

TT	Danh mục dự án	Địa điểm xây dựng	Thời gian KC-HT	Số Quyết định, ngày tháng năm ban hành	Tổng mức đầu tư	Kế hoạch trung hạn nguồn ngân sách địa phương giai đoạn 2021-2025	Kế hoạch vốn giao		Giá trị khối lượng thực hiện		Giải ngân kế hoạch năm 2022 đến thời điểm báo cáo			Tỷ lệ giải ngân	Số KH vốn còn lại không giải ngân được		Nợ đọng XDCB (nếu có)	Ghi chú
							Lũy kế bố trí từ khởi công đến năm 2022	Kế hoạch giao năm 2022	Lũy kế từ khởi công đến thời điểm báo cáo	Riêng năm 2022	Tổng số	Thanh toán khối lượng hoàn thành	Thanh toán tạm ứng		Số vốn còn lại không giải ngân hết kế hoạch vốn	Nguyên nhân không giải ngân hết kế hoạch vốn		
	Tổng số				458,913	151,785	305,413	57,338	351,164	31,973	57,315	49,292	1,652	99,96	23	-	-	48
A	Cấp tỉnh quản lý				223,490	25,156	207,619	14,726	204,009	4,456	14,726	13,074	1,652	100	-	-	-	
I	Nguồn vốn NSDP tỉnh quản lý				223,490	25,156	207,619	14,726	204,009	4,456	14,726	13,074	1,652	100	-	-	-	
a	Dự án hoàn thành, đã phê duyệt quyết toán				185,500	-	179,817	7,824	176,951	-	7,824	7,824	-	100	-	-	-	
1	Đường giao thông đến điểm ĐCĐC Nậm Khá A (Tia Sùng Cái), xã Tà Tổng, huyện Mường Tè	Tà Tổng	15-16	1332-27/10/2014	35,000		34,705	2,206.339	32,499		2,206.339	2,206.339		100	-			
2	Điểm vui chơi trẻ em huyện Mường Tè (Giai đoạn I)	Thị trấn	12-13	196a-24/02/2012; 1320-25/10/2012	5,000		4,901	56.161	4,901		56.161	56.161		100	-			
3	Đường giao thông Cao Chải đến điểm ĐCĐC Tia Ma Mú, xã Tà Tổng, huyện Mường Tè	Tà Tổng		1330-27/10/2014	32,000		31,369	1,590	31,369		1,590.000	1,590.000		100	-		BS NS huyện	
4	Tuyến giai thông đến điểm ĐCĐC Mù Su, Mù Cà huyện Mường Tè	Mù Cà		122-28/10/2016	18,000		16,562	361.530	16,379		361.530	361.530		100	-			
5	Mặt đường thoát nước đường GT đến bản Nậm Xuông + Nậm Sê xã Vàng San	Vàng San		93-28/10/2016	13,000		12,221	71.274	12,154		71.274	71.274		100	-		BS NS huyện	
6	Đường giao thông đến bản U Na xã Tà Tổng	Tà Tổng		1325-29/10/2016	10,500		10,244	13.941	10,105		13.941	13.941		100	-		BS NS huyện	
7	Đường Nậm Lăn - Tá Bạ (đoạn nâng cấp ngã ba Nậm Lăn -Km7+587 đi Tá Bạ) huyện Mường Tè	Tá Bạ		1152-30/9/2011	40,000		39,877	368.224	39,681		368.224	368.224		100	-			
8	Xây dựng phòng học các trường MN, TH huyện Mường Tè	H.Mường Tè	16-17	44-31/03/2016	32,000		29,938	3,156	29,863		3,156.427	3,156.427		100	-			
b	Dự án hoàn thành bàn giao, đưa vào sử dụng trước ngày 31/12/2021				23,000	10,166	22,254	1,354	22,558	-	1,354	1,354	-	100	-	-	-	
1	Nâng cấp đường Pa Ủ - Hà Xi, xã Pa Ủ, huyện Mường Tè	Pa Ủ	16-18	50-31/3/2016	23,000	10,166	22,254	1,354	22,558		1,353.920	1,353.920		100	-			
c	Dự án dự kiến hoàn thành năm 2022							-										
d	Dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2022							-										
đ	Dự án khởi công mới năm 2022				14,990	14,990	5,548	5,548	4,500	4,456	5,548	3,896	1,652	100	-	-	-	

TT	Danh mục dự án	Địa điểm xây dựng	Thời gian KC-HT	Số Quyết định, ngày tháng năm ban hành	Tổng mức đầu tư	Kế hoạch trung hạn nguồn ngân sách địa phương giai đoạn 2021-2025	Kế hoạch vốn giao		Giá trị khối lượng thực hiện		Giải ngân kế hoạch năm 2022 đến thời điểm báo cáo			Tỷ lệ giải ngân	Số KH vốn còn lại không giải ngân được		Nợ đọng XDCB (nếu có)	Ghi chú
							Lũy kế bố trí từ khởi công đến năm 2022	Kế hoạch giao năm 2022	Lũy kế từ khởi công đến thời điểm báo cáo	Riêng năm 2022	Tổng số	Thanh toán khối lượng hoàn thành	Thanh toán tạm ứng		Số vốn còn lại không giải ngân hết kế hoạch vốn	Nguyên nhân không giải ngân hết kế hoạch vốn		
1	Nâng cấp hệ thống nước sinh hoạt thị trấn Mường Tè	H. Mường Tè		1626-06/12/2021	14,990	14,990	5,548	5,548	4,500	4,456	5,548.000	3,896.000	1,652.00	100	-			
B	Cấp huyện quản lý				235,423	126,629	97,793	42,612	147,155	27,517	42,589	36,218	-	100	23	-	-	
I	Cân đối ngân sách cấp huyện				142,853	79,500	87,695	26,065	118,851	21,679	26,065	26,065	-	100	-	-	-	
a	Dự án hoàn thành, đã phê duyệt quyết toán				55,306	-	35,844	1,943	44,650	-	1,943	1,943	-	100	-	-	-	
1	Đầu tư xây dựng phòng học các trường MN, TH huyện Mường Tè	H.Mường Tè	16-17	566-07/06/2017	30,600		24,908	715.722	24,907		715.722	715.722		100	-			
2	Nước sinh hoạt điểm ĐCĐC Xé Ma xã Tà Tổng	Tà Tổng		2174-30/10/2014	970			140.537	951		140.537	140.537		100	-			
3	Đầu tư 12 phòng học các trường MN huyện Mường Tè	H.Mường Tè	17-18	1322-27/10/2017	12,500			608.010	9,873		608.010	608.010		100	-			
4	Cấp điện sinh hoạt cho nhân dân tại các điểm sắp xếp dân cư bị ảnh hưởng do mưa lũ năm 2018, huyện Mường Tè	H.Mường Tè		214-28/02/2019	2,236		2,169	169.015	2,169		169.015	169.015		100	-			
5	Nhà văn hóa bán Nậm Cùm 1 xã Mường Tè	Mường Tè		1931-28/08/2015	2,500		2,389	246.250	964		246.250	246.250		100	-			
6	Trường PTDT bán trú THCS xã Thu Lũm	Thu Lũm		1509A-31/10/2017	6,500		6,378	63.381	5,786		63.381	63.381		100	-			
b	Dự án hoàn thành bàn giao, đưa vào sử dụng trước ngày 31/12/2021				20,747	12,700	19,861	3,782	20,138	-	3,782.085	3,782.085	-	100	-	-	-	
1	Mặt bằng hạ tầng kỹ thuật điểm ĐCĐC Là Si, xã Tả Bạ	Tả Bạ		2048-31/10/18	6,997	5,700	6,482	682.085	6,650		682.085	682.085		100	-			
2	Xây dựng phòng họp Huyện ủy, huyện Mường Tè	Thị trấn	19-20	2824-18/10/19	6,800	4,300	6,635	1,710.000	6,788		1,710.000	1,710.000		100	-			
3	Sắp xếp dân cư vùng thiên tai bán Pa Thoảng trên với bán Đầu Nậm Xá	Bum Tờ	19-20	2946a/31.10.19	6,950	2,700	6,744	1,390.000	6,700		1,390.000	1,390.000		100	-			
c	Dự án dự kiến hoàn thành năm 2022				31,350	31,350	25,290	13,640	30,658	-	13,640.00	13,640.00	-	100	-	-	-	
1	Xây dựng bổ sung trường PTDTBT TH, THCS xã Can Hồ	Can Hồ	21-22	3557-31/12/2020	6,000	6,000	4,850	2,850.000	5,980		2,850.000	2,850.000		100	-			
2	Nhà hiệu bộ, phòng học chức năng trường THCS Thu Lũm	Thu Lũm	21-22	3559-31/12/2020	6,500	6,500	5,200	3,050.000	6,497		3,050.000	3,050.000		100	-			
3	Phòng học chức năng trường TH, THCS Bum Nưa	Bum Nưa	21-22	3558-31/12/2020	4,200	4,200	3,360	1,860.000	4,196		1,860.000	1,860.000		100	-			
4	Sửa chữa nhà lớp học, nhà bán trú và các HMPT trường THCS xã Mù Cà	Mù Cà	21-22	3561-31/12/2020	2,050	2,050	1,660	660.000	1,800		660.000	660.000		100	-			
5	Kè chống sạt bảo vệ trường TH, THCS, xã Tả Bạ	Tả Bạ	21-22	3491-29/12/2020	2,100	2,100	1,720	720.000	2,084		720.000	720.000		100	-			

TT	Danh mục dự án	Địa điểm xây dựng	Thời gian KC-HT	Số Quyết định, ngày tháng năm ban hành	Tổng mức đầu tư	Kế hoạch trung hạn nguồn ngân sách địa phương giai đoạn 2021-2025	Kế hoạch vốn giao		Giá trị khối lượng thực hiện		Giải ngân kế hoạch năm 2022 đến thời điểm báo cáo			Tỷ lệ giải ngân	Số KH vốn còn lại không giải ngân được		Nợ đọng XDCB (nếu có)	Ghi chú
							Lũy kế bố trí từ khởi công đến năm 2022	Kế hoạch giao năm 2022	Lũy kế từ khởi công đến thời điểm báo cáo	Riêng năm 2022	Tổng số	Thanh toán khối lượng hoàn thành	Thanh toán tạm ứng		Số vốn còn lại không giải ngân hết kế hoạch vốn	Nguyên nhân không giải ngân hết kế hoạch vốn		
6	Thủy lợi Nhù Cù Ló Cá, xã Thu Lũm	Thu Lũm	21-22	3552-31/12/2020	3,500	3,500	2,850	1,500.000	3,449		1,500.000	1,500.000		100	-			
7	Thủy lợi Phu Hà Ló Cá, xã Thu Lũm	Thu Lũm	21-22	3554-31/12/2020	3,600	3,600	2,900	1,500.000	3,563		1,500.000	1,500.000		100	-			
8	Nâng cấp thủy lợi Nậm Dinh, xã Tà Tổng	Tà Tổng	21-22	3553-31/12/2020	3,400	3,400	2,750	1,500.000	3,089		1,500.000	1,500.000		100	-			
<i>d</i>	Dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2022																	
<i>e</i>	Dự án khởi công mới năm 2022																	
					35,450	35,450	6,700	6,700	23,404	21,679	6,700.000	6,700.000	-	100	-	-	-	
1	Trường mầm non xã Ka Lăng, huyện Mường Tè (Hạng mục phụ trợ)	Ka Lăng	2022	2225-15/12/2021	2,500	2,500	900	900	1,710	1,085	900.000	900.000		100	-			
2	Phòng họp trực tuyến Huyện ủy, huyện Mường Tè (GDII)	Thị trấn	2022	2224-15/12/2021	6,950	6,950	2,000	2,000	6,000	6,000	2,000.000	2,000.000		100	-			
3	Nhà đa năng trường THCS thị trấn, huyện Mường Tè	Thị trấn	2022	2223-15/12/2021	6,000	6,000	1,800	1,800	5,994	5,094	1,800.000	1,800.000		100	-			
4	Hạ tầng đô thị, điện chiếu sáng thị trấn Mường Tè, huyện Mường Tè	Thị trấn	2022	2207-10/12/2021	20,000	20,000	2,000	2,000	9,700	9,500	2,000.000	2,000.000		100	-			
II	Vốn đầu tư từ nguồn thu sử dụng đất				40,084	33,177	8,457	13,150	26,767	4,300	13,150.000	8,207.740	-	100	-	-	-	
II.1	Kinh phí đo đạc, lập cơ sở dữ liệu hồ sơ địa chính và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quy hoạch sử dụng đất và kiểm kê đất đai				5,104	-	-	1,600	4,764	-	1,600.000	1,600.000	-	100	-	-	-	
1	Kinh phí đo đạc bổ sung bản đồ địa chính, lập hồ sơ địa chính, cấp GCNQSD đất 02 xã Vàng San và Bum Nưa			1202A-24/6/2019	2,093			600	1,967		600.000	600.000		100	-			
2	Kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019			904-03/6/2020	3,011			1,000	2,797		1,000.000	1,000.000		100	-			
II.2	Chi đầu tư các dự án				34,980	33,177	8,457	11,550	22,003	4,300	11,550.000	6,607.740	-	100	-	-	-	
<i>a</i>	Dự án hoàn thành bàn giao, đưa vào sử dụng trước ngày 31/12/2021																	
1	Bến xe khách huyện Mường Tè (GD2)			2816-16/10/19	6,980	5,694		3,093	6,884		3,093.000	3,093.000		100	-			
<i>b</i>	Dự án dự kiến hoàn thành năm 2022																	
<i>c</i>	Dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2022																	
1	Xây dựng hạ tầng kỹ thuật và chỉnh trang đô thị, thị trấn Mường Tè, huyện Mường Tè	Thị trấn	2022	628-02/4/2021	28,000	27,483	8,457	8,457	15,119	4,300	8,457.000	3,514.740		100	-			
IV	Các dự án phát triển hạ tầng thiết yếu khu sản xuất nông, lâm nghiệp				13,952	13,952	1,641	1,641	1,238	1,238	1,641.000	229.543	-	100	-	-	-	

TT	Danh mục dự án	Địa điểm xây dựng	Thời gian KC-HT	Số Quyết định, ngày tháng năm ban hành	Tổng mức đầu tư	Kế hoạch trung hạn nguồn ngân sách địa phương giai đoạn 2021-2025	Kế hoạch vốn giao		Giá trị khối lượng thực hiện		Giải ngân kế hoạch năm 2022 đến thời điểm báo cáo			Tỷ lệ giải ngân	Số KH vốn còn lại không giải ngân được		Nợ đọng XDCB (nếu có)	Ghi chú
							Lũy kế bố trí từ khởi công đến năm 2022	Kế hoạch giao năm 2022	Lũy kế từ khởi công đến thời điểm báo cáo	Riêng năm 2022	Tổng số	Thanh toán khối lượng hoàn thành	Thanh toán tạm ứng		Số vốn còn lại không giải ngân hết kế hoạch vốn	Nguyên nhân không giải ngân hết kế hoạch vốn		
1	Đường giao thông các xã Bum Tờ, Can hồ, huyện Mường Tè(Vùng Quê đã trồng, nhân dân trồng)	Xã Bum Tờ	22-24	1693-08/08/2022	4,650	4,650	553	553	322	322	553.000	109.955		100	-			
2	Đường giao thông các xã Bum Tờ, Can Hồ, huyện Mường Tè (Vùng Quê trồng mới, nhân dân trồng)	Xã Bum Tờ	22-24	1694-08/08/2022	1,550	1,550	184	184	131	131	184.000	3.290		100	-			
3	Nâng cấp, sửa chữa hệ thống thủy lợi xã Bum Nưa, Vàng San	Xã Bum Nưa + Vàng San	22-24	1685-05/08/2022	7,752	7,752	904	904	785	785	904.000	116.298		100	-			
V	Các nguồn vốn khác bổ sung trong năm				38,534	-	-	1,756	300	300	1,733	1,716	-	100	23			
V.1	Tăng thu ngân sách huyện năm 2021 chuyển sang năm 2022				38,534	-	-	1,756	300	300	1,732.901	1,716.121	-	100	23	-	-	
	Các dự án đã hoàn thành quyết toán				35,984	-	-	1,247	300	300	1,224.190	1,207.410	-	100	23	-	-	
1	Nhà bán trú học sinh trường PTDT bán trú Tà Tổng (điểm cao chài) xã Tà tổng	Tà Tổng	2020	742-16/4/2020	5,880			351.279			351.279	351.279		100	-			
2	Hạ tầng sắp xếp dân cư điểm ĐCĐC Vạ Pù Nhóm Phố xã Tá Bạ	Tá Bạ	19-20	2051-31/10/2018	6,995			261.750			261.750	261.750		100	-			
3	Thủy lợi Huổi Vặng Mặn	Bum Nưa	19-20	2045-31/10/2018	6,990			119.114			119.114	119.114		100	-			
4	Tu sửa nước sinh hoạt các bản Nà Hừ , Phiêng Kham	Bum Nưa	19-20	302-30/10/2018	700			18.969			18.969	18.969		100	-			
5	Đường ra khu sản xuất và khu dân cư bản Nà Lang	Bum Nưa	19-20	303-30/10/2018	2,871			67.000			67.000	67.000		100	-			
6	Đường giao thông nội bản trực bản, nội đồng các bản xã Vàng San	Vàng San	19-20	227-31/10/2018	4,948			78.027			78.027	78.027		100	-			
7	Tu sửa nâng cấp thủy lợi bãi Văn bản Nậm Pục xã Nậm Khao	Nậm Khao	2019	20-24/10/2019	800			122.845			99.643	99.643		81	23	Hết nhu cầu chi		
8	Nâng cấp bổ sung, các hạng mục phụ trợ trường MN Pa Ú (trung tâm và các điểm bản)	Pa Ú		2004-22/9/2022	1,800			100.000	150	150	100.000	83.220		100	-			
9	San gạt mặt bằng cấp nước sinh hoạt các điểm dân cư Nậm Suồng, Nậm Sẻ xã Vàng San	Vàng San		2110-07/10/2022	5,000			128.408	150	150	128.408	128.408		100	-			
V.2	Nguồn vốn tiết kiệm chi ngân sách năm 2021				2,550	-	-	509	-	-	508.711	508.711	-	100	-	-	-	
	Các dự án đã hoàn thành quyết toán																	
1	Xây dựng trường mầm non xã Tà Tổng, huyện Mường Tè (điểm trường cao trái)	Tà Tổng	2021	946-20/5/2021	2,550			508.711			508.711	508.711		100	-			

BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2022 - HUYỆN MƯỜNG TÈ

(Kèm theo Báo cáo số: /UBND-TH, ngày tháng 02 năm 2023 của huyện Mường Tè)

ĐVT: Triệu đồng

TT	Danh mục dự án	Địa điểm xây dựng	Thời gian KC-HT	Số Quyết định, ngày tháng năm ban hành	Tổng mức đầu tư	Kế hoạch trung hạn nguồn ngân sách địa phương giai đoạn 2021-2025	Kế hoạch vốn giao		Giá trị khối lượng thực hiện		Giải ngân kế hoạch năm 2022 đến thời điểm báo cáo			Tỷ lệ giải ngân	Số KH vốn còn lại không giải ngân được		Nợ đọng XDCB (nếu có)	Ghi chú
							Lũy kế bố trí từ khởi công đến năm 2022	Kế hoạch giao năm 2022	Lũy kế từ khởi công đến thời điểm báo cáo	Riêng năm 2022	Tổng số	Thanh toán khối lượng hoàn thành	Thanh toán tạm ứng		Số vốn còn lại không giải ngân hết kế hoạch vốn	Nguyên nhân không giải ngân hết kế hoạch vốn		
	Tổng số				519,000	504,000	293,462	258,185	227,339	154,456	258,185	113,957	144,228	100	-	-	-	4
I	Nguồn vốn NSTW				519,000	504,000	293,462	258,185	227,339	154,456	258,185	113,957	144,228	100	-	-	-	
<i>a</i>	<i>Dự án hoàn thành bàn giao, đưa vào sử dụng trước 31/12/2021</i>																	
<i>b</i>	<i>Dự án dự kiến hoàn thành năm 2022</i>																	
<i>c</i>	<i>Các dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2022</i>				434,000	419,000	241,962	206,685	176,839	129,956	206,685	74,826	131,859	100	-	-	-	
1	Sắp xếp ổn định các điểm dân cư: Mò Lò, Sa Thàng xã Mù Cà, điểm Nậm Kha Á, Pà Khà, U Na1-2, Tia Ma Mù, Pa Tét xã Tà Tổng, huyện Mường Tè;	Tà Tổng	20-23	1734-04/12/2020	164,000	149,000	111,702	89,000	113,000	95,387	89,000	30,305	58,695	100	-			
2	Sắp xếp ổn định dân cư 02 xã Tà Tổng, Mù Cà	Mù Cà + Tà Tổng	20-23	1735-04/12/2020	80,000	80,000	54,375	42,000	18,739	10,969	42,000	14,021	27,979	100	-			
3	Nâng cấp đường giao thông Nậm Lăn - Mốc 17	huyện Mường Tè	21-24	997-30/07/2021	190,000	190,000	75,885	75,685	45,100	23,600	75,685	30,500	45,185	100	-			
<i>d</i>	<i>Dự án khởi công mới năm 2022</i>				85,000	85,000	51,500	51,500	50,500	24,500	51,500	39,131	12,369	100	-	-	-	
1	Nâng cấp đường giao thông đến trung tâm các xã huyện Mường Tè	huyện Mường Tè	22-25	1611-06/12/2021	85,000	85,000	51,500	51,500	50,500	24,500	51,500	39,131	12,369	100	-			

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH VỐN THỰC HIỆN 03 CHƯƠNG TRÌNH MTQG - HUYỆN MƯỜNG TÈ

(Kèm theo Báo cáo số: /UBND-TH, ngày tháng 02 năm 2023 của huyện Mường Tè)

TT	Đơn vị thực hiện/chương trình	Số QĐ, ngày tháng năm ban hành	Tổng mức đầu tư	Kế hoạch vốn đầu tư năm 2022		Kế hoạch vốn đã giao đến các đơn vị	Kết quả giải ngân KH vốn năm 2022		Tỷ lệ giải ngân	Số vốn còn lại không giải ngân được		Số vốn đề xuất kéo dài	Ghi chú
				Tổng số tất cả các nguồn vốn	Trong đó: NSTW		Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó: NSTW		Số vốn còn lại không giải ngân hết kế hoạch vốn	Nguyên nhân không giải ngân hết kế hoạch vốn		
	Tổng số		379,879	157,053	157,053	155,240	134,006.919	134,006.919	85.33	21,233.081	-	21,233.081	86
	Các chương trình MTQG		379,879	157,053	157,053	155,240	134,006.919	134,006.919	85.33	21,233.081	-	21,233.081	
I	Chương trình MTQG NTM		26,574	49,772	19,772	19,772	13,201.026	13,201.026	66.77	6,570.974	-	6,570.974	
1	Sửa chữa, nâng cấp phòng lớp học, nhà công vụ và phụ trợ khác các điểm trường mầm non các bản, xã Nậm Khao	1689-05/8/2022	1,000	800	800	800	800.000	800.000	100.00	-		-	
2	Xây dựng sân thể thao trung tâm xã Can Hồ	1993-19/9/2022	3,000	736	736	736	736.000	736.000	100.00	-		-	
3	Nâng cấp thủy lợi Vạ Pù, xã Tá Bạ	309-26/9/2022	950	850	850	850	753.200	753.200	88.61	96.800	Giao KH vốn muộn, chưa đủ KLHT để thanh toán	96.800	
4	Đường giao thông nông thôn phục vụ sản xuất bản Là Pê xã Tá Bạ	310-26/9/2022	926	800	800	800	800.000	800.000	100.00	-		-	
5	Đường giao thông nông thôn phục vụ sản xuất Nậm Lọ xã Can Hồ	277-29/9/2022	2,500	1,000	1,000	1,000	1,000.000	1,000.000	100.00	-		-	
6	Tu sửa, nâng cấp nước sinh hoạt các bản (Thăm Pa, Chà Ké, Xà Hồ) xã Pa Ủ	200-29/9/2022	1,800	1,650	1,650	1,650	1,507.966	1,507.966	91.39	142.034	Giao KH vốn muộn, chưa đủ KLHT để thanh toán	142.034	
7	Sửa chữa NSH các bản (Ma Ký, Mù Cả, Phìn Khò) xã Mù Cả	300-28/9/2022	1,786	1,600	1,600	1,600	168.594	168.594	10.54	1,431.406		1,431.406	
8	Đường giao thông trục bản, nội bản, rãnh thoát nước môi trường các bản xã Thu Lùm	157-29/9/2022	2,800	2,100	2,100	2,100	2,100.000	2,100.000	100.00	-		-	
9	Đường giao thông trục bản, nội bản, rãnh thoát nước môi trường các bản xã Bum Nưa	125-26/9/2022	765	600	600	600	600.000	600.000	100.00	-		-	
10	Đường giao thông trục bản, nội bản, rãnh thoát nước môi trường các bản xã Ka Lăng	107-28/9/2022	1,300	1,150	1,150	1,150	525.470	525.470	45.69	624.530	Giao KH vốn muộn, chưa đủ KLHT để thanh toán	624.530	
11	Sửa chữa, nâng cấp nhà văn hóa các bản xã Ka Lăng	108-28/9/2022	637	496	496	496	496.000	496.000	100.00	-		-	
12	Tu sửa, nâng cấp nước sinh hoạt các bản (Phìn Khò, Nậm Xá, Đầu Nậm Xá) xã Bum Tờ	465-29/9/2022	1,800	1,650	1,650	1,650	1,352.749	1,352.749	81.98	297.251		297.251	
13	Tu sửa, nâng cấp nước sinh hoạt các bản Pa Vệ Sủ	330-27/9/2022	934	820	820	820	-	-	-	820.000		820.000	

TT	Đơn vị thực hiện/chương trình	Số QĐ, ngày tháng năm ban hành	Tổng mức đầu tư	Kế hoạch vốn đầu tư năm 2022		Kế hoạch vốn đã giao đến các đơn vị	Kết quả giải ngân KH vốn năm 2022		Tỷ lệ giải ngân	Số vốn còn lại không giải ngân được		Số vốn đề xuất kéo dài	Ghi chú	
				Tổng số tất cả các nguồn vốn	Trong đó: NSTW		Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó: NSTW		Số vốn còn lại không giải ngân hết kế hoạch vốn	Nguyên nhân không giải ngân hết kế hoạch vốn			
14	Đường giao thông đến bản Phí Chi B, xã Pa Vệ Sủ	331-27/9/2022	982	820	820	820	649.799	649.799	79.24	170.201	Giao KH vốn muộn, chưa đủ KLHT để thanh toán	170.201		
15	Nâng cấp, làm mới đường giao thông trục bản, nội bản, rãnh thoát nước các bản xã Mường Tè	266-30/9/2022	1,650	1,500	1,500	1,500	1,147.569	1,147.569	76.50	352.431		352.431		
16	Tu sửa, nâng cấp nước sinh hoạt các bản xã Vàng San	262a-26/9/2022	1,844	1,600	1,600	1,600	-	-	-	1,600.000		1,600.000		
17	Nâng cấp, làm mới đường giao thông trục bản, nội bản, rãnh thoát nước các bản xã Tà Tổng	428-30/9/2022	1,900	1,600	1,600	1,600	563.679	563.679	35.23	1,036.321		1,036.321		
II	Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững		194,447	69,103	69,103	69,103	61,464	61,464	88.95	7,638.881	-	7,638.881		
1	Nâng cấp đường giao thông Ló Mé, Lè Giăng, Là Pê 1,2; trung tâm xã Tá Pạ	1717-12/8/2022	20,000	8,000	8,000	8,000	6,605.912	6,605.912	82.57	1,394.088	Giao KH vốn muộn, chưa đủ KLHT để thanh toán	1,394.088		
2	Cấp điện nông thôn đến các bản Các xã Tà Tổng (A Mé); Pa Vệ Sủ (Chà Gá, Sín Chải C); Mù Cà (Mò Su); Tá Pạ (Là Si; Vạ Pù)	1684-05/8/2022	35,000	9,612	9,612	9,612	9,612.000	9,612.000	100.00	-		-	-	
3	Đường giao thông liên vùng từ bản Mo Chi - bản Cờ Lò, xã Pa Ủ - bản Nậm Phìn, xã Nậm Khao, huyện Mường Tè.	1718-12/8/2022	35,000	9,613	9,613	9,613	9,613.000	9,613.000	100.00	-		-	-	
4	Kiên cố thủy lợi Na Cai Bàng bản Giăng, xã Mường Tè	1666-05/8/2022	4,556	1,823	1,823	1,823	1,823.000	1,823.000	100.00	-		-	-	
5	Thủy lợi Lọng Co Cu + Huồi Y Lin xã Mường Tè	1678-05/8/2022	4,000	1,600	1,600	1,600	1,600.000	1,600.000	100.00	-		-	-	
6	Thủy lợi Cư Phu Á Te bản Thu Lũm 1 xã Thu Lũm	1671-05/8/2022	5,400	2,160	2,160	2,160	2,160.000	2,160.000	100.00	-		-	-	
7	Kiên cố thủy lợi Nà Cầu, xã Mường Tè	1673-05/8/2022	5,000	2,000	2,000	2,000	2,000.000	2,000.000	100.00	-		-	-	
8	Nhà lớp học bộ môn trường THCS xã Mường Tè, huyện Mường Tè	1686-05/8/2022	4,500	1,800	1,800	1,800	1,800.000	1,800.000	100.00	-		-	-	
9	Cấp điện nông thôn từ điện lưới quốc gia bản (A Chè, Suối Voi, Nậm Phìn, Cờ Lò) thuộc các xã, huyện Mường Tè	1683-05/8/2022	24,841	7,000	7,000	7,000	7,000.000	7,000.000	100.00	-		-	-	
10	Thủy lợi Xé Giá bản Pa Thắng	1670-05/8/2022	4,000	1,600	1,600	1,600	1,600.000	1,600.000	100.00	-		-	-	
11	Nâng cấp thủy lợi Na Mún bản Nậm Cùm xã Mường Tè	1672-05/8/2022	1,500	600	600	600	536.033	536.033	89.34	63.967		Giao KH vốn muộn, chưa đủ KLHT để thanh toán	63.967	
12	Trường PTDT bán trú THCS Thu Lũm	2026-22/9/2022	6,000	2,400	2,400	2,400	1,881.708	1,881.708	78.40	518.292			518.292	
13	Trường PTDT bán trú Tiểu học Thu Lũm	2025-22/9/2022	4,000	1,600	1,600	1,600	1,186.596	1,186.596	74.16	413.404			413.404	

TT	Đơn vị thực hiện/chương trình	Số QĐ, ngày tháng năm ban hành	Tổng mức đầu tư	Kế hoạch vốn đầu tư năm 2022		Kế hoạch vốn đã giao đến các đơn vị	Kết quả giải ngân KH vốn năm 2022		Tỷ lệ giải ngân	Số vốn còn lại không giải ngân được		Số vốn đề xuất kéo dài	Ghi chú
				Tổng số tất cả các nguồn vốn	Trong đó: NSTW		Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó: NSTW		Số vốn còn lại không giải ngân hết kế hoạch vốn	Nguyên nhân không giải ngân hết kế hoạch vốn		
1	(Dự kiến thực hiện trồng 32 ha Sâm Lai Châu (04 dự án) tại các xã Pa Vệ Sù, Tá Pa, Thu Lùm, Ka Lăng)			1,813	1,813								
	<i>Dự án 4 - Tiểu dự án 1; Nội dung 1: Đầu tư cơ sở hạ tầng cho các xã, thôn đặc biệt khó khăn</i>		70,540	35,703	35,703	35,703	30,965.577	30,965.577	1,541	4,737.423	-	4,737.423	
1	Nâng cấp, sửa chữa các công trình thủy lợi nhỏ các bản Còong Khà, Lô Na, Gò Khà, U Ma xã Thu Lùm	1677-05/8/2022	5,500	2,900	2,900	2,900	2,900.000	2,900.000	100.00	-		-	
2	Nâng cấp, sửa chữa các công trình thủy lợi nhỏ, xã Mù Cà	1676-05/8/2022	5,100	2,700	2,700	2,700	1,665.632	1,665.632	61.69	1,034.368	Giao KH vốn muộn, chưa đủ KLHT để thanh toán	1,034.368	
3	Nâng cấp, sửa chữa các công trình thủy lợi nhỏ, xã Pa Ủ	1674-05/8/2022	5,800	3,100	3,100	3,100	2,335.454	2,335.454	75.34	764.546		764.546	
4	Nâng cấp, sửa chữa các công trình thủy lợi nhỏ, xã Pa Vệ Sù	1679-05/8/2022	6,800	3,600	3,600	3,600	3,600.000	3,600.000	100.00	-		-	
5	Đường giao thông đến bản A Mé	1697-08/8/2022	5,300	1,800	1,800	1,800	1,800.000	1,800.000	100.00	-		-	
6	Nâng cấp, sửa chữa các công trình thủy lợi nhỏ, xã Bum Tở	1675-05/8/2022	5,200	2,800	2,800	2,800	2,800.000	2,800.000	100.00	-		-	
7	Đường đến điểm ĐCDC Suối Voi	1695-08/8/2022	8,340	3,303	3,303	3,303	3,303.000	3,303.000	100.00	-		-	
8	Nâng cấp, sửa chữa các công trình thủy lợi nhỏ, xã Vàng San	1669-05/8/2022	6,100	3,300	3,300	3,300	3,300.000	3,300.000	100.00	-		-	
9	Đường giao thông nông thôn phục vụ sản xuất các bản xã Thu Lùm	156-29/9/2022	2,400	1,400	1,400	1,400	1,400.000	1,400.000	100.00	-		-	
10	Đường giao thông nông thôn phục vụ sản xuất các bản xã Ka Lăng	109-28/9/2022	2,000	1,100	1,100	1,100	964.970	964.970	87.72	135.030	Giao KH vốn muộn, chưa đủ KLHT để thanh toán	135.030	
11	Đường giao thông nội bản các bản (Lô Mé, Lè Giăng, Vạ Pù, Nhóm Pố) xã Tá Bạ	311-26/9/2022	1,300	800	800	800	800.000	800.000	100.00	-		-	-
12	Đường giao thông nông thôn phục vụ sản xuất các bản xã Mù Cà	299-28/9/2022	4,300	1,800	1,800	1,800	-	-	-	1,800.000	Giao KH vốn muộn, chưa đủ KLHT để thanh toán	1,800.000	
13	Đường giao thông nội bản các bản (Xà Hồ, Pha Bu, Cờ Lò) xã Pa Ủ	201-29/9/2022	1,100	600	600	600	600.000	600.000	100.00	-		-	-
14	Đường giao thông nông thôn phục vụ sản xuất các bản (Dèn Thàng, Khoang Thèn, Sín Chải A+C) xã Pa Vệ Sù	329-26/9/2022	2,800	1,500	1,500	1,500	1,500.000	1,500.000	100.00	-		-	

TT	Đơn vị thực hiện/chương trình	Số QĐ, ngày tháng năm ban hành	Tổng mức đầu tư	Kế hoạch vốn đầu tư năm 2022		Kế hoạch vốn đã giao đến các đơn vị	Kết quả giải ngân KH vốn năm 2022		Tỷ lệ giải ngân	Số vốn còn lại không giải ngân được		Số vốn đề xuất kéo dài	Ghi chú
				Tổng số tất cả các nguồn vốn	Trong đó: NSTW		Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó: NSTW		Số vốn còn lại không giải ngân hết kế hoạch vốn	Nguyên nhân không giải ngân hết kế hoạch vốn		
15	Đường giao thông nông thôn phục vụ sản xuất xã Nậm Khao	321-28/9/2022	3,600	1,900	1,900	1,900	1,556.281	1,556.281	81.91	343.719	Giao KH vốn muộn, chưa đủ KLHT để thanh toán	343.719	
16	Đường vào khu sản xuất điểm dân cư Suối Voi	286-29/9/2022	2,400	1,500	1,500	1,500	1,500.000	1,500.000	100.00	-		-	
17	Đường giao thông nội bản các bản (Vàng San, Pắc Pạ, Sang Sui) xã Vàng San	266-28/9/2022	1,000	600	600	600	600.000	600.000	100.00	-		-	
18	Nâng cấp, sửa chữa nước sinh hoạt Khu phố 11, Thị trấn Mường Tè, huyện Mường Tè	98-29/9/2022	1,500	1,000	1,000	1,000	340.240	340.240	34.02	659.760	Giao KH vốn muộn, chưa đủ KLHT để thanh toán	659.760	
	<i>Dự án 5 - Tiểu dự án 1; Đổi mới hoạt động củng cố phát triển các trường phổ thông dân tộc nội trú, trường phổ thông dân tộc bán trú, trường PTDT có học sinh ở bán trú và xóa mù chữ cho người dân tộc vùng đồng bào thiểu số và miền núi.</i>		5,923	3,642	3,642	3,642	3,423.515	3,423.515	189	218.485	-	218.485	
1	Trường Phổ thông dân tộc bán trú TH& THCS Bum Tở	1690-05/8/2022	2,763	1,700	1,700	1,700	1,700.000	1,700.000	100.00	-		-	
2	Trường Phổ thông dân tộc bán trú TH&THCS Tà Tổng	1661-05/8/2022	3,160	1,942	1,942	1,942	1,723.515	1,723.515	88.75	218.485	Giao KH vốn muộn, chưa đủ KLHT để thanh toán	218.485	
	<i>Dự án 6 - Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch</i>		4,180	2,867	2,867	2,867	909.400	909.400	400	1,957.600		1,957.600	
-	Xây dựng các thiết chế văn hóa, thể thao và trang thiết bị tại các bản (34 nhà văn hóa thôn, bản)		4,180	2,867	2,867	2,867	909	909	400	1,958	Giao KH vốn muộn, chưa đủ KLHT để thanh toán	1,958	
1	Nhà văn hóa bản Vạ Pù xã Tá Bạ	313-26/9/2022	330	250	250	250	250.000	250.000	100.00	-		-	
2	Nhà văn hóa bản Nhóm Pố xã Tá Bạ	314-26/9/2022	330	250	250	250	250.000	250.000	100.00	-		-	
3	Nhà văn hóa bản Là Si xã Tá Bạ	315-26/9/2022	330	200	200	200	200.000	200.000	100.00	-		-	
4	Nhà văn hóa bản Pà Khả xã Tà Tổng	429-30/9/2022	300	200	200	200	-	-	-	200.000		200.000	
5	Nhà văn hóa bản Nậm Dính xã Tà Tổng	431-30/9/2022	300	200	200	200	-	-	-	200.000		200.000	
6	Nhà văn hóa bản Nhú Ma xã Pa Ủ	198-20/9/2022	330	250	250	250	-	-	-	250.000		250.000	
7	Nhà văn hóa bản Hà Xi xã Pa Ủ	199-21/9/2022	330	250	250	250	-	-	-	250.000		250.000	

TT	Đơn vị thực hiện/chương trình	Số QĐ, ngày tháng năm ban hành	Tổng mức đầu tư	Kế hoạch vốn đầu tư năm 2022		Kế hoạch vốn đã giao đến các đơn vị	Kết quả giải ngân KH vốn năm 2022		Tỷ lệ giải ngân	Số vốn còn lại không giải ngân được		Số vốn đề xuất kéo dài	Ghi chú
				Tổng số tất cả các nguồn vốn	Trong đó: NSTW		Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó: NSTW		Số vốn còn lại không giải ngân hết kế hoạch vốn	Nguyên nhân không giải ngân hết kế hoạch vốn		
8	Nhà văn hóa bản Chà Kề xã Pa Ủ	199a- 27/9/2022	330	200	200	200	-	-	-	200.000	Giao KH vốn muộn, chưa đủ KLHT để thanh toán	200.000	
9	Nhà văn hóa bản Khoang Thèn xã Pa Vệ Sủ	338-27/9/2022	300	250	250	250	-	-	-	250.000		250.000	
10	Nhà văn hóa bản Pá Hạ xã Pa Vệ Sủ	340-27/9/2022	300	250	250	250	-	-	-	250.000		250.000	
11	Nhà văn hóa bản Xà Phìn xã Pa Vệ Sủ	339-27/9/2022	300	200	200	200	-	-	-	200.000		200.000	
12	Nhà văn hóa bản Mù Cà xã Mù Cà	300a- 28/9/2022	400	157	157	157	-	-	-	157.000		157.000	
13	Nhà văn hóa bản Si Thâu Chải xã Can Hồ	287-29/9/2022	300	210	210	210	209.400	209.400	99.71	0.600		0.600	
	<i>Dự án 9 - Tiểu dự án 1: Đầu tư xây dựng nâng cấp, cải tạo cơ sở hạ tầng các thôn tập trung đồng đồng bào dân tộc thiểu số có khó khăn đặc thù</i>		47,004	16,066	16,066	16,066	15,956.282	15,956.282	983	109.718	-	109.718	
1	Nâng cấp đường giao thông đến bản A Mạ xã Pa Vệ Sủ	1698- 08/8/2022	2,700	1,300	1,300	1,300	1,300.000	1,300.000	100.00	-		-	
2	Sửa chữa thủy lợi Huổi Ngô, xã Can Hồ	1668- 05/8/2022	1,600	800	800	800	800.000	800.000	100.00	-		-	
3	Sửa chữa thủy lợi Huổi Côm, xã Can Hồ	1667- 05/8/2022	1,600	800	800	800	800.000	800.000	100.00	-		-	
4	Kè bảo vệ khu dân cư bản Nậm Cùm	1665- 05/8/2022	13,500	4,186	4,186	4,186	4,186.000	4,186.000	100.00	-		-	
5	Kè bảo vệ mặt bằng cho khu dân cư, trường học bản Lắng Phiểu	1689- 05/8/2022	3,000	1,500	1,500	1,500	1,500.000	1,500.000	100.00	-		-	
6	Đầu tư cơ sở hạ tầng bản Nậm Xuông, xã Vàng San, huyện Mường Tè	2077a- 30/9/2022	19,542	5,000	5,000	5,000	5,000.000	5,000.000	100.00	-		-	
7	Sửa chữa, nâng cấp TL Pu Khen 1 Bản Nậm Sê	262b- 26/9/2022	960	480	480	480	480.000	480.000	100.00	-		-	
8	Sửa chữa, nâng cấp TL Nậm Khum bản Nậm Xuông	265-28/9/2022	702	350	350	350	349.895	349.895	99.97	0.105	Giao KH vốn muộn, chưa đủ KLHT để thanh toán	0.105	
9	Thủy lợi Ty Tông 1 bản A Mạ	328-27/9/2022	1,120	550	550	550	475.000	475.000	86.36	75.000		75.000	
10	Sửa chữa, nâng cấp đường giao thông nội bản Seo Hai + Si thâu Chải xã Can Hồ	278-29/9/2022	2,280	1,100	1,100	1,100	1,065.387	1,065.387	96.85	34.613		34.613	