

BIỂU TỔNG HỢP TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ NĂM 2023 - HUYỆN MƯỜNG TÈ
(Kèm theo Báo cáo số: /BC-UBND, ngày tháng năm 2023 của UBND huyện Mường Tè)

ĐVT: Triệu đồng

STT	Danh mục dự án	Kế hoạch năm 2023			Khối lượng thực hiện		Giải ngân đến ngày 31/8/2023			Ước khối lượng thực hiện đến 31/12/2023		Ước thực hiện giải ngân đến ngày 31/01/2024			Tỷ lệ giải ngân (%)	Ghi chú
		Tổng cộng	Vốn giao năm 2023	Vốn kéo dài năm 2022 sang 2023	Lũy kế từ khởi công đến thời điểm báo cáo	Riêng năm 2023	Tổng	Giải ngân KH năm 2023	Giải ngân vốn kéo dài	Lũy kế từ khởi công đến thời điểm báo cáo	Riêng năm 2023	Tổng số	Giải ngân KH năm 2023	Giải ngân vốn kéo dài		
	Tổng số	388.317	365.271	23.046	631.168	173.647	153.681	145.302	8.379	958.799	489.579	380.194	365.271	23.046	39,58	
I	Ngân sách Trung ương	167.823	167.823		290.689	52.817	35.987	35.987	-	453.285	159.823	159.823	167.823	-	21,44	
II	Ngân sách địa phương	59.809	59.809	-	143.208	14.876	36.773	36.773	-	128.311	33.131	59.686	59.809	-	61,48	
1	Ngân sách địa phương tỉnh quản lý	13.121	13.121		23.633	5.096	7.441	7.441	-	7.441	5.324	12.997	13.121	-	56,71	
2	Ngân sách địa phương huyện quản lý	46.688	46.688		119.575	9.780	29.332	29.332	-	120.870	27.807	46.688	46.688	-	62,83	
III	Ngân sách trung ương thực hiện các Chương trình MTQG	160.685	137.639	23.046	197.271	105.954	80.921	72.542	8.379	377.203	296.625	160.685	137.639	23.046	50,36	
1	Chương trình MTQG NTM	9.004	2.433	6.571	11.176	1.618	3.156	1.079	2.077	30.429	19.678	9.004	2.433	6.571	35,05	
2	Chương trình MTQG giảm nghèo	51.570	43.931	7.639	91.073	54.243	29.065	25.223	3.842	155.863	124.800	51.570	43.931	7.639	56,36	
3	Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi	100.111	91.275	8.836	95.022	50.093	48.700	46.240	2.460	190.911	152.147	100.111	91.275	8.836	48,65	

BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ NĂM 2023

(Kèm theo Báo cáo số: /BC-UBND, ngày tháng năm 2023 của UBND huyện Mường Tè)

ĐVT: Triệu đồng

STT	Danh mục dự án	Địa điểm xây dựng	Năng lực thiết kế	Thời gian KC-HT	Quyết định đầu tư		Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025	Lũy kế bố trí vốn		Khối lượng thực hiện		Giải ngân kế hoạch năm 2023 từ ngày 01/01/2023 đến ngày 31/8/2023		Ước khối lượng thực hiện đến 31/12/2023		Ước giải ngân kế hoạch năm 2023 đến 31/01/2024		Tỷ lệ giải ngân (%)	Ghi chú
					Số QĐ, ngày tháng năm ban hành	Tổng mức đầu tư		Lũy kế bố trí vốn từ KC đến hết năm 2023	Kế hoạch giao năm 2023	Lũy kế khối TH từ KC đến thời điểm báo cáo	Khối lượng thực hiện riêng năm 2023	Tổng số	Thanh toán KLHT	Lũy kế khối TH từ KC đến thời điểm báo cáo	Khối lượng thực hiện riêng năm 2023	Tổng số	Thanh toán KLHT		
	Tổng số					1.204.151	747.402	591.387	227.632	433.897	67.693	72.760	68.319	612.048	210.546	227.632	227.509	31,96	
A	Nguồn vốn NSTW					669.000	584.000	461.285	167.823	290.689	52.817	35.987	35.987	453.285	159.823	167.823	167.823	21,44	
a	<i>Dự án hoàn thành bàn giao, đưa vào sử dụng trước 31/12/2021</i>																		
b	<i>Dự án dự kiến hoàn thành năm 2022</i>																		
c	<i>Các dự án dự kiến hoàn thành năm 2023</i>					244.000	229.000	244.000	77.923	165.010	28.117	2.617	2.617	244.000	77.923	77.923	77.923	3,36	
1	Sắp xếp ổn định các điểm dân cư: Mò Lò, Sa Thàng xã Mù Cá, điểm Nậm Kha Á, Pà Khả, U Nal-2, Tia Ma Mù, Pa Tét xã Tà Tổng, huyện Mường Tè;	Xã Tà Tổng		2020-2023	1734 - 04/12/2020	164.000	149.000	164.000	52.298	122.900	18.095	1.605	1.605	164.000	52.298	52.298	52.298		
2	Sắp xếp ổn định dân cư 02 xã Tà Tổng, Mù Cá	Xã Mù Cá + Tà Tổng		2020-2023	1735 - 04/12/2020	80.000	80.000	80.000	25.625	42.110	10.022	1.013	1.013	80.000	25.625	25.625	25.625		
d	<i>Các dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2023</i>					275.000	275.000	217.285	89.900	125.679	24.700	33.369	33.369	209.285	81.900	89.900	89.900	37,12	
1	Nâng cấp đường giao thông Nậm Lăn - Mốc 17	Huyện Mường Tè		2021-2024	997 - 30/07/2021	190.000	190.000	144.385	68.500	63.179	14.900	21.647	21.647	144.385	68.500	68.500	68.500		
2	Nâng cấp đường giao thông đến trung tâm các xã huyện Mường Tè	Huyện Mường Tè		2022-2025	1611 - 06/12/2021	85.000	85.000	72.900	21.400	62.500	9.800	11.723	11.723	64.900	13.400	21.400	21.400		
e	<i>Dự án khởi công mới năm 2023</i>					150.000	80.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1	Đường giao thông liên vùng Pa Ủ - Pa Vệ Sủ, huyện Mường Tè	Huyện Mường Tè		2023-2026		150.000	80.000												
B	Vốn ngân sách địa phương					535.151	163.402	130.102	59.809	143.208	14.876	36.773	32.332	158.763	50.723	59.809	59.686	61,48	
I	Ngân sách địa phương tỉnh quản lý					97.550	30.497	18.018	13.121	23.633	5.096	7.441	5.324	37.893	22.916	13.121	12.997	56,71	
a	<i>Dự án hoàn thành, đã phê duyệt quyết toán</i>					67.580	527	-	651	12.091	-	527	527	12.091	-	651	527		

STT	Danh mục dự án	Địa điểm xây dựng	Năng lực thiết kế	Thời gian KC-HT	Quyết định đầu tư		Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025	Lũy kế bố trí vốn		Khối lượng thực hiện		Giải ngân kế hoạch năm 2023 từ ngày 01/01/2023 đến ngày 31/8/2023		Ước khối lượng thực hiện đến 31/12/2023		Ước giải ngân kế hoạch năm 2023 đến 31/01/2024		Tỷ lệ giải ngân (%)	Ghi chú
					Số QĐ, ngày tháng năm ban hành	Tổng mức đầu tư		Lũy kế bố trí vốn từ KC đến hết năm 2023	Kế hoạch giao năm 2023	Lũy kế khối TH từ KC đến thời điểm báo cáo	Khối lượng thực hiện riêng năm 2023	Tổng số	Thanh toán KLHT	Lũy kế khối TH từ KC đến thời điểm báo cáo	Khối lượng thực hiện riêng năm 2023	Tổng số	Thanh toán KLHT		
1	Tu sửa, nâng cấp các trạm y tế xã, huyện Mường Tè	Huyện Mường Tè			133 - 28/10/2016	3.500	26,63		27			27	27			26,63	26,63		
2	Thủy lợi Coòng Khả, xã Thu Lũm, huyện Mường Tè	Xã Thu Lũm			289 - 09/03/2011	9.800	201,38		201			201	201			201,38	201,38		
3	Tuyến kè chống xói, lở bảo vệ bờ suối khu vực cột mốc 16 (2), Mù Cà, huyện Mường Tè	Xã Mù Cà			1513 - 09/11/2010	19.700	156,38		156			156	156			156,38	156,38		
4	Đường giao thông đến bản Nậm Phìn, xã Nậm Khao, huyện Mường Tè	Xã Nậm Khao			1262 - 25/10/2012	11.300	112,00		112			112	112			112,00	112,00		
5	San gạt mặt bằng nhà ở + thoát nước môi trường điểm trường ĐCĐC Xé Ma xã Tà Tổng, huyện Mường Tè	Xã Vàng San			1331 - 27/10/2014	10.000	31,00		31			31	31			31,00	31,00		
6	Trường THCS xã Tá Bạ, huyện Mường Tè	Xã Tá Bạ			1366 - 28/10/2014	13.280			124	12.091				12.091		123,71			
<i>b</i>	<i>Dự án chuyển tiếp, hoàn thành sau năm 2023</i>					<i>14.990</i>	<i>14.990</i>	<i>10.268</i>	<i>4.720</i>	<i>9.879</i>	<i>3.953</i>	<i>3.995</i>	<i>3.995</i>	<i>14.879</i>	<i>12.200</i>	<i>4.720</i>	<i>4.720</i>	<i>84,64</i>	
1	Nâng cấp hệ thống nước sinh hoạt thị trấn Mường Tè	Huyện Mường Tè			1626 - 06/12/2021	14.990	14.990	10.268	4.720	9.879	3.953	3.995	3.995	14.879	12.200	4.720	4.720		
<i>c</i>	<i>Dự án khởi công mới năm 2023</i>					<i>14.980</i>	<i>14.980</i>	<i>7.750</i>	<i>7.750</i>	<i>1.663</i>	<i>1.143</i>	<i>2.919</i>	<i>802</i>	<i>10.923</i>	<i>10.716</i>	<i>7.750</i>	<i>7.750</i>	<i>37,66</i>	
2	Nâng cấp đường đi bản Pa Thắng, xã Thu Lũm, huyện Mường Tè	Huyện Mường Tè			1576 - 02/12/2022	14.980	14.980	7.750	7.750	1.663	1.143	2.919	802	10.923	10.716	7.750	7.750		
II	Cấp huyện quản lý					437.601	132.905	112.084	46.688	119.575	9.780	29.332	27.008	120.870	27.807	46.688	46.688	62,83	
II.1	Chi xây dựng cơ bản tập trung					403.271	101.184	87.548	33.888	100.306	7.580	28.132	25.808	100.886	24.112	33.888	33.888		
II.1.1	Cân đối ngân sách huyện					389.319	87.384	79.291	27.272	93.477	4.280	23.945	22.371	89.330	13.886	27.272	27.272	87,80	
<i>a</i>	<i>Bố trí cho các dự án sau quyết toán</i>					<i>294.602</i>	<i>1.188</i>	<i>1.188</i>	<i>1.188</i>	<i>13.978</i>	<i>-</i>	<i>1.026</i>	<i>1.026</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>1.188</i>	<i>1.188</i>	<i>86,34</i>	
1	Trường THCS xã Vàng San	Xã Vàng San	08 P.học	2014	1113 - 21/10/2013	14.000	474	474	474	13.978		474	474			474	474		
2	Đường Pắc Ma - U Ma Tu Khòong (đoạn Pắc Ma - Thu Lũm), huyện Mường Tè.	Xã Thu Lũm	35 km	2009-2011	359 - 01/04/2009	211.656	146	146	146			146	146			146	146		

STT	Danh mục dự án	Địa điểm xây dựng	Năng lực thiết kế	Thời gian KC-HT	Quyết định đầu tư		Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025	Lũy kế bố trí vốn		Khối lượng thực hiện		Giải ngân kế hoạch năm 2023 từ ngày 01/01/2023 đến ngày 31/8/2023		Ước khối lượng thực hiện đến 31/12/2023		Ước giải ngân kế hoạch năm 2023 đến 31/01/2024		Tỷ lệ giải ngân (%)	Ghi chú
					Số QĐ, ngày tháng năm ban hành	Tổng mức đầu tư		Lũy kế bố trí vốn từ KC đến hết năm 2023	Kế hoạch giao năm 2023	Lũy kế khối TH từ KC đến thời điểm báo cáo	Khối lượng thực hiện riêng năm 2023	Tổng số	Thanh toán KLHT	Lũy kế khối TH từ KC đến thời điểm báo cáo	Khối lượng thực hiện riêng năm 2023	Tổng số	Thanh toán KLHT		
3	Đường giao thông tuyến Pa Ủ - Hà Si	Xã Pa Ủ			1944 - 06/11/2008	68.046	444	444	444			337	337			444	444		
4	Hạng mục phụ trợ bán trú trường THCS xã Mù Cà	Xã Mù Cà			155 - 21/01/2019	900	124	124	124			69	69			124	124		
b	Trả nợ các dự án quyết toán trong năm 2023																		
c	Dự án hoàn thành bàn giao, đưa vào sử dụng trước ngày 31/12/2021																		
1	Mặt bằng hạ tầng kỹ thuật điểm ĐCĐC Là Si, xã Tá Bạ	Xã Tá Bạ			2048 - 31/10/2018	6.997	5.851	6.651	169	6.940		169	169	6.651		169	169		
2	Xây dựng phòng họp Huyện ủy, huyện Mường Tè	Thị trấn		2019-2020	2824 - 18/10/2019	6.800	4.363	6.788	153	6.650		125	125	6.788		153	153		
3	Sắp xếp dân cư vùng thiên tai bản Pa Thoóng trên với bản Đầu Nậm Xả	Xã Bum Tở	2,5 Km, rãnh thoát nước	2019-2020	2946a - 31/10/2019	6.950	2.739	6.793	49	6.788		49	49	6.793		49	49		
d	Dự án hoàn thành bàn giao trước 31/12 năm 2022																		
1	Xây dựng bổ sung trường PTDTBT TH, THCS xã Can Hồ	Xã Can Hồ	08 PLH, phụ trợ khác	2021-2022	3557 - 31/12/2020	6.000	5.907	5.907	1.057	5.980		1.057	1.057	5.980		1.057	1.057		
2	Nhà hiệu bộ, phòng học chức năng trường THCS Thu Lùm	Xã Thu Lùm	Nhà cấp III, 3 tầng; phụ trợ	2021-2022	3559 - 31/12/2020	6.500	6.497	6.497	1.297	6.497		1.297	1.297	6.497		1.297	1.297		
3	Phòng học chức năng trường TH, THCS Bum Nưa	Xã Bum Nưa	Cấp III, 2 tầng; phụ trợ	2021-2022	3558 - 31/12/2020	4.200	4.192	4.192	832	4.196		827	827	4.196		832	832		
4	Sửa chữa nhà lớp học, nhà bán trú và các HMPT trường THCS xã Mù Cà	Xã Mù Cà		2021-2022	3561 - 31/12/2020	2.050	2.040	1.980	380	1.800		304	304	1.800		380	380		
5	Kè chống sạt bảo vệ trường TH, THCS, xã Tá Bạ	Xã Tá Bạ	Kè BT	2021-2022	3491 - 29/12/2020	2.100	2.033	2.033	313	2.084		312	312	2.084		313	313		
6	Thủy lợi Nhù Cư Ló Cá, xã Thu Lùm	Xã Thu Lùm	18 ha, 1 vụ	2021-2022	3552 - 31/12/2020	3.500	3.421	3.421	571	3.449		547	547	3.449		571	571		

STT	Danh mục dự án	Địa điểm xây dựng	Năng lực thiết kế	Thời gian KC-HT	Quyết định đầu tư		Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025	Lũy kế bố trí vốn		Khối lượng thực hiện		Giải ngân kế hoạch năm 2023 từ ngày 01/01/2023 đến ngày 31/8/2023		Ước khối lượng thực hiện đến 31/12/2023		Ước giải ngân kế hoạch năm 2023 đến 31/01/2024		Tỷ lệ giải ngân (%)	Ghi chú
					Số QĐ, ngày tháng năm ban hành	Tổng mức đầu tư		Lũy kế bố trí vốn từ KC đến hết năm 2023	Kế hoạch giao năm 2023	Lũy kế khối TH từ KC đến thời điểm báo cáo	Khối lượng thực hiện riêng năm 2023	Tổng số	Thanh toán KLHT	Lũy kế khối TH từ KC đến thời điểm báo cáo	Khối lượng thực hiện riêng năm 2023	Tổng số	Thanh toán KLHT		
7	Thủy lợi Phu Khả Lô Cá, xã Thu Lũm	Xã Thu Lũm	16 ha	2021-2022	3554 - 31/12/2020	3.600	3.544	3.544	644	3.563		644	620	3.563		644	644		
8	Nâng cấp thủy lợi Nậm Dinh, xã Tà Tổng	Xã Tà Tổng	12 ha	2021-2022	3553 - 31/12/2020	3.400	3.089	3.089	339	3.089		339	339	3.089		339	339		
<i>e</i>	Các dự án dự kiến hoàn thành năm 2023					15.450	15.450	13.250	8.550	14.304	600	7.161	7.161	14.304	-	8.550	8.550	83,75	
1	Trồng mâm non xã Ka Lăng, huyện Mường Tè (Hạng mục phụ trợ)	Xã Ka Lăng		2022-2023	2225 - 15/12/2021	2.500	2.500	2.250	1.350	2.310	600	1.061	1.061	2.310		1.350	1.350		
2	Phòng họp trực tuyến Huyện ủy, huyện Mường Tè (GDII)	Thị trấn		2022-2023	2224 - 15/12/2021	6.950	6.950	5.900	3.900	6.000		2.800	2.800	6.000		3.900	3.900		
3	Nhà đa năng trường THCS thị trấn, huyện Mường Tè	Thị trấn		2022-2023	2223 - 15/12/2021	6.000	6.000	5.100	3.300	5.994		3.300	3.300	5.994		3.300	3.300		
<i>f</i>	Các dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2023					27.170	27.070	13.958	11.730	14.158	3.680	10.088	8.538	24.136	13.886	11.730	11.730	86,01	
1	Hạ tầng đô thị, điện chiếu sáng thị trấn Mường Tè, huyện Mường Tè	Thị trấn		2022-2024	2207 - 10/12/2021	20.000	20.000	11.000	9.000	11.681	1.681	9.000	7.450	18.350	8.650	9.000	9.000		
2	San gat mặt bằng, cấp nước sinh hoạt điểm sắp xếp dân cư Nậm Suông, xã Vàng San, huyện Mường Tè	Xã Vàng San	MB, NSH cho 78 hộ	2023-2024	2110 - 07/10/2022	5.000	5.000	1.728	1.600	460	90	-		3.679	3.529	1.600	1.600		
3	Nâng cấp bổ sung, các hạng mục phụ trợ trường MN Pa Ủ (trung tâm và các điểm bản)	Xã Pa Ủ	Phụ trợ	2022-2024	2004 - 22/9/2022	1.800	1.700	1.000	900	1.687	1.579	858	858	1.800	1.500	900	900		
4	Bổ sung HMPT điểm trường bán Nà Phầy, trường PTDT bán trú Tiểu học, Trung học cơ sở xã Vàng San, huyện Mường Tè	Xã Vàng San	Phụ trợ	2022-2024	2028 - 22/9/2022	370	370	230	230	330	330	230	230	307	207	230	230		
II.1.2	Các nhiệm vụ, chương trình, đề án trọng điểm					13.952	13.800	8.257	6.616	6.829	3.300	4.187	3.437	11.556	10.226	6.616	6.616	63,29	
	Đề án phát triển hạ tầng vùng sản xuất nông nghiệp hàng hóa tập trung					7.752	7.600	4.548	3.644	4.549	1.500	3.122	3.122	6.916	6.439	3.644	3.644		
1	Nâng cấp, sửa chữa hệ thống thủy lợi xã Bum Nưa, Vàng San	Xã Bum Nưa, xã Vàng San	Nâng cấp, sửa chữa	2022-2024	1685 - 05/08/2022	7.752	7.600	4.548	3.644	4.549	1.500	3.122	3.122	6.916	6.439	3.644	3.644		
	Đề án phát triển rừng bền vững giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030					6.200	6.200	3.709	2.972	2.280	1.800	1.066	316	4.640	3.787	2.972	2.972		

STT	Danh mục dự án	Địa điểm xây dựng	Năng lực thiết kế	Thời gian KC-HT	Quyết định đầu tư		Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025	Lũy kế bố trí vốn		Khối lượng thực hiện		Giải ngân kế hoạch năm 2023 từ ngày 01/01/2023 đến ngày 31/8/2023		Ước khối lượng thực hiện đến 31/12/2023		Ước giải ngân kế hoạch năm 2023 đến 31/01/2024		Tỷ lệ giải ngân (%)	Ghi chú
					Số QĐ, ngày tháng năm ban hành	Tổng mức đầu tư		Lũy kế bố trí vốn từ KC đến hết năm 2023	Kế hoạch giao năm 2023	Lũy kế khối TH từ KC đến thời điểm báo cáo	Khối lượng thực hiện riêng năm 2023	Tổng số	Thanh toán KLHT	Lũy kế khối TH từ KC đến thời điểm báo cáo	Khối lượng thực hiện riêng năm 2023	Tổng số	Thanh toán KLHT		
1	Đường giao thông các xã Bum Tờ, Can hồ, huyện Mường Tè(Vùng Quế đã trồng, nhân dân trồng)	Xã Bum Tờ	GTNT C	2022-2024	1693 - 08/08/2022	4.650	4.650	2.782	2.229	1.330	1.000	737	197	3.550	2.828	2.229	2.229		
2	Đường giao thông các xã Bum Tờ, Can Hồ, huyện Mường Tè (Vùng Quế trồng mới, nhân dân trồng)	Xã Bum Tờ	GTNT C	2022-2024	1694 - 08/08/2022	1.550	1.550	927	743	950	800	329	119	1.090	959	743	743		
II.2	Vốn đầu tư từ nguồn thu sử dụng đất					34.330	31.721	24.536	12.800	19.269	2.200	1.200	1.200	19.984	3.695	12.800	12.800	9,38	
II.2.1	Chi đầu tư hạ tầng các khu, điểm quy hoạch bán đấu giá quyền SDD					28.000	27.483	20.543	10.543	15.119	-	-	-	15.119	-	10.543	10.543		
	Dự án dự kiến hoàn thành năm 2023					28.000	27.483	20.543	10.543	15.119	-	-	-	15.119	-	10.543	10.543		
1	Xây dựng hạ tầng kỹ thuật và chỉnh trang đô thị, thị trấn Mường Tè, huyện Mường Tè	Thị trấn		2022	628 - 02/4/2021	28.000	27.483	20.543	10.543	15.119				15.119		10.543	10.543		
II.2.2	Chi đầu tư chương trình xây dựng NTM					6.330	4.238	3.993	2.257	4.150	2.200	1.200	1.200	4.865	3.695	2.257	2.257		
a	Dự án đã quyết toán					830	527	57	57	-	-	-	-	57	-	57	57		
1	Đường vào cầu Văng Thẩm bản Nậm Cùm, xã Mường Tè	Xã Mường Tè			289 - 24/10/2019	830	527	57	57					57		57	57		
b	Dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2022					5.500	3.711	3.936	2.200	4.150	2.200	1.200	1.200	4.808	3.695	2.200	2.200		
1	Xây dựng sân thể thao trung tâm xã Can Hồ	Xã Can Hồ	0,26 ha	2022-2024	1993 - 19/9/2022	3.000	2.211	2.136	1.400	2.450	1.100	1.200	1.200	2.913	2.400	1.400	1.400		
2	Đường giao thông nông thôn phục vụ sản xuất Nậm Lọ xã Can Hồ	Xã Can Hồ	2,8 km	2022-2024	277 - 29/9/2022	2.500	1.500	1.800	800	1.700	1.100			1.895	1.295	800	800		

BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ NGUỒN VỐN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA NĂM 2023

(Kèm theo Báo cáo số: /BC-UBND, ngày tháng năm 2023 của UBND huyện Mường Tè)

DVT: Triệu đồng

STT	Danh mục dự án	Địa điểm xây dựng	Năng lực thiết kế	Thời gian KC-HT	Quyết định đầu tư		Kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025	Khối lượng thực hiện đến thời điểm báo cáo		Kế hoạch vốn kéo dài năm 2022 sang năm 2023				Khối lượng thực hiện đến 31/12/2023		Kế hoạch giao năm 2023				Tỷ lệ giải ngân (%)	Ghi chú	
					Số QĐ, ngày tháng năm ban hành	Tổng số	Tổng số	Trong đó: Chương trình MTQG	Lũy kế từ khởi công đến thời điểm báo cáo	Riêng năm 2023	Kế hoạch vốn kéo dài năm 2022 sang năm 2023	GNKH năm 2022 kéo dài sang năm 2023 từ 01/01/2023 đến 10/8/2023		Ước giải ngân kế hoạch kéo dài đến 31/12/2023	Lũy kế từ khởi công đến thời điểm báo cáo	Riêng năm 2023	Kế hoạch giao năm 2023	Giải ngân kế hoạch năm 2023 từ 01/01/2023 đến 10/8/2023				Ước giải ngân kế hoạch năm 2023 đến 31/01/2024
												Tổng số	Trong đó: giải ngân KLHT					Tổng số	Trong đó: giải ngân KLHT			
	Tổng số					480.831	479.033	453.825	197.271	105.954	23.046	8.379	7.886	23.046	377.203	296.625	137.639	72.542	55.129	137.639	52,70	36,36
I	Chương trình MTQG NTM					31.414	29.656	25.845	11.176	1.618	6.571	2.077	1.626	6.571	30.429	19.678	2.433	1.079	449	2.433	44,34	
a	Các dự án dự kiến hoàn thành năm 2023					26.574	25.116	21.305	9.988	430	6.571	2.077	1.626	6.571	26.126	15.605	511	-	-	511		
1	Sửa chữa, nâng cấp phòng lớp học, nhà công vụ và phụ trợ khác các điểm trường mầm non các bản, xã Nậm Khao	Xã Nậm Khao	Sửa chữa, nâng cấp	2022-2023	1689-05/8/2022	1.000,0	1.000	950	1.000		-			-	1.000							
2	Xây dựng sân thể thao trung tâm xã Can Hồ	Xã Can Hồ	0,26 ha	2022-2023	1993-19/9/2022	3.000,0	2.947	736	700		-			-	2.700	1.000						
3	Nâng cấp thủy lợi Vạ Pù, xã Tá Bạ	Xã Tá Bạ	13 ha	2022-2023	309-26/9/2022	950,0	900	900	855		97	95	95	97	950	95						
4	Đường giao thông nông thôn phục vụ sản xuất bản Là Pê xã Tá Bạ	Xã Tá Bạ	1,22 km	2022-2023	310-26/9/2022	926,0	836	836	648		-			-	926	278						
5	Đường giao thông nông thôn phục vụ sản xuất Nậm Lọ xã Can Hồ	Xã Can Hồ	2,8 km	2022-2023	277-29/9/2022	2.500,0	2.500	1.000	1.500		-			-	2.450	950						
6	Tu sửa, nâng cấp nước sinh hoạt các bản (Thăm Pa, Chà Ké, Xã Hồ) xã Pa Ủ	Xã Pa Ủ	Sửa chữa đầu mối, tuyến ống, bể chứa	2022-2023	200-29/9/2022	1.800,0	1.736	1.736	126		142			142	1.790	1.664						
7	Sửa chữa NSH các bản (Ma Ký, Mù Cá, Phìn Khò) xã Mù Cá	Xxã Mù Cá	Sửa chữa đầu mối, tuyến ống, bể chứa	2022-2023	300-28/9/2022	1.786,0	1.786	1.736	125		1.431	451		1.431	1.779	1.661						
8	Đường giao thông trục bản, nội bản, rãnh thoát nước môi trường các bản xã Thu Lùm	Xã Thu Lùm	2,64km đường: rãnh thoát nước	2022-2023	157-29/9/2022	2.800,0	2.611	2.611	1.270	430	-			-	2.800	1.990	511			511		
9	Đường giao thông trục bản, nội bản, rãnh thoát nước môi trường các bản xã Bum Nưa	Xã Bum Nưa	0,35km đường; 115m rãnh	2022-2023	125-26/9/2022	765,2	620	620	230		-			-	760	530						
10	Đường giao thông trục bản, nội bản, rãnh thoát nước môi trường các bản xã Ka Lăng	Xã Ka Lăng	1,06 km	2022-2023	107-28/9/2022	1.300,0	1.200	1.200	390		625			625	1.298	908						
11	Sửa chữa, nâng cấp nhà văn hóa các bản xã Ka Lăng	Xã Ka Lăng	Sửa chữa, nâng cấp	2022-2023	108-28/9/2022	636,6	536	536	255		-			-	620	365						
12	Tu sửa, nâng cấp nước sinh hoạt các bản (Phìn Khò, Nậm Xá, Đầu Nậm Xá) xã Bum Tở	Xã Bum Tở	Sửa chữa	2022-2023	465-29/9/2022	1.800,0	1.736	1.736	126		297	294	294	297	1.790	1.664						

STT	Danh mục dự án	Địa điểm xây dựng	Năng lực thiết kế	Thời gian KC-HT	Quyết định đầu tư		Kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025		Khối lượng thực hiện đến thời điểm báo cáo		Kế hoạch vốn kéo dài năm 2022 sang năm 2023			Khối lượng thực hiện đến 31/12/2023		Kế hoạch giao năm 2023				Tỷ lệ giải ngân (%)	Ghi chú	
					Số QĐ, ngày tháng năm ban hành	Tổng số	Tổng số	Trong đó: Chương trình MTQG	Lũy kế từ khởi công đến thời điểm báo cáo	Riêng năm 2023	Kế hoạch vốn kéo dài năm 2022 sang năm 2023	GNKH năm 2022 kéo dài sang năm 2023 từ 01/01/2023 đến 10/8/2023		Ước giải ngân kế hoạch kéo dài đến 31/12/2023	Lũy kế từ khởi công đến thời điểm báo cáo	Riêng năm 2023	Kế hoạch giao năm 2023	Giải ngân kế hoạch năm 2023 từ 01/01/2023 đến 10/8/2023				Ước giải ngân kế hoạch năm 2023 đến 31/01/2024
												Tổng số	Trong đó: giải ngân KLHT					Tổng số	Trong đó: giải ngân KLHT			
13	Tu sửa, nâng cấp nước sinh hoạt các bản Pa Vệ Sù	Xã Pa Vệ Sù	216 hộ	2022-2023	330-27/9/2022	934,2	876	876	280		820			820	920	640						
14	Đường giao thông đến bản Phí Chi B, xã Pa Vệ Sù	Xã Pa Vệ Sù	0,63km	2022-2023	331-27/9/2022	981,9	860	860	295		170	92	92	170	979	684						
15	Nâng cấp, làm mới đường giao thông trục bản, nội bản, rãnh thoát nước các bản xã Mường Tè	Xã Mường Tè	2,72km đường; 560m rãnh	2022-2023	266-30/9/2022	1.650,0	1.500	1.500	495		352			352	1.649	1.154						
16	Tu sửa, nâng cấp nước sinh hoạt các bản xã Vàng San	Xã Vàng San	Tu sửa, đầu mối, tuyến ống, bể lọc	2022-2023	262a-26/9/2022	1.843,9	1.736	1.736	553		1.600	1.145	1.145	1.600	1.823	1.270						
17	Nâng cấp, làm mới đường giao thông trục bản, nội bản, rãnh thoát nước các bản xã Tà Tổng	Xã Tà Tổng	1,91km đường; 1,54km rãnh	2022-2023	428-30/9/2022	1.900,0	1.736	1.736	1.140		1.036			1.036	1.892	752						
b	Dự án khởi công mới năm 2023						4.840	4.540	4.540	1.188	1.188	-	-	-	4.303	4.073	1.922	1.079	449	1.922	56,12	
1	Sửa chữa, nâng cấp nhà văn hóa các bản xã Thu Lũm	Xã Thu Lũm	Nhà văn hóa các bản 600m2	2023-2025	180B-25/11/2022	670	620	620	165	165					635	635	300	299	299	300		
2	Sửa chữa trụ sở làm việc, nhà văn hóa trung tâm xã Bum Nưa	Xã Bum Nưa	Sửa chữa, nâng cấp	2023-2025	2623-28/11/2022	2.500	2.400	2.400	918	918					2.500	2.270	811	779	149	811		
3	Đường giao thông nông thôn phục vụ sản xuất các bản xã Mường Tè	Xã Mường Tè	2,3km	2023-2025	341-29/11/2022	1.670	1.520	1.520	105	105					1.168	1.168	811			811		
II	Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững						195.447	195.417	184.897	91.073	54.243	7.639	3.842	3.842	7.639	155.863	124.800	43.931	25.223	25.118	43.931	57,42
	Các dự án chuyển tiếp						194.447	194.417	183.897	90.631	53.801	7.639	3.842	3.842	7.639	154.886	123.858	43.731	25.023	24.918	43.731	57,22
1	Nâng cấp đường giao thông Lô Mé, Lê Giảng, Là Pê 1,2; trung tâm xã Tà Pa	Xã Tà Bạ		2022-2024	1717-12/8/2022	20000	20.000	20.000	11.970	9.100	1.394	1.394	1.394	1.394	14.770	12.800	4.000	4.000	4.000	4.000		
2	Cấp điện nông thôn đến các bản Các xã Tà Tổng (A Mé); Pa Vệ Sừ (Chà Gá, Sín Chải C); Mù Cà (Mò Su); Tà Pa (Là Si; Vạ Pù)	Các xã: Tà Tổng, Pa Vệ Sù, Mù Cà, Tà Bạ		2022-2024	1684-05/8/2022	35000	35.000	35.000	11.000	8.955	-			-	27.700	27.200	6.251	4.745	4.680	6.251		
3	Đường giao thông liên vùng từ bản Mo Chi - bản Cò Lò, xã Pa Ủ - bản Nậm Phìn, xã Nậm Khao, huyện Mường Tè.	Xã Pa Ủ + Nậm Khao		2022-2024	1718-12/8/2022	35000	35.000	35.000	3.461	530	-			-	12.011	9.080	8.000	-		8.000		
4	Kiên cố thủy lợi Na Cai Báng bản Giảng, xã Mường Tè	Xã Mường Tè		2022-2024	1666-05/8/2022	4556	4.556	4.556	4.185	2.436	-			-	4.302	2.530	1.300	1.300	1.300	1.300		

STT	Danh mục dự án	Địa điểm xây dựng	Năng lực thiết kế	Thời gian KC-HT	Quyết định đầu tư		Kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025		Khối lượng thực hiện đến thời điểm báo cáo		Kế hoạch vốn kéo dài năm 2022 sang năm 2023				Khối lượng thực hiện đến 31/12/2023		Kế hoạch giao năm 2023				Tỷ lệ giải ngân (%)	Ghi chú
					Số QĐ, ngày tháng năm ban hành	Tổng số	Tổng số	Trong đó: Chương trình MTQG	Lũy kế từ khởi công đến thời điểm báo cáo	Riêng năm 2023	Kế hoạch vốn kéo dài năm 2022 sang năm 2023	GNKH năm 2022 kéo dài sang năm 2023 từ 01/01/2023 đến 10/8/2023		Ước giải ngân kế hoạch kéo dài đến 31/12/2023	Lũy kế từ khởi công đến thời điểm báo cáo	Riêng năm 2023	Kế hoạch giao năm 2023	Giải ngân kế hoạch năm 2023 từ 01/01/2023 đến 10/8/2023		Ước giải ngân kế hoạch năm 2023 đến 31/01/2024		
												Tổng số	Trong đó: giải ngân KLHT					Tổng số	Trong đó: giải ngân KLHT			
5	Thủy lợi Lợng Co Cu + Huổi Y Lin xã Mường Tè	Xã Mường Tè		2022-2024	1678-05/8/2022	4000	4.000	4.000	2.953	1.756	-			-	3.980	3.080	1.200	1.071	1.071	1.200		
6	Thủy lợi Cư Phu Á Te bản Thu Lùm 1 xã Thu lùm	Xã Thu Lùm		2022-2024	1671-05/8/2022	5400	5.400	5.400	4.876	3.347	-			-	5.232	3.832	1.600	1.590	1.590	1.600		
7	Kiên cố thủy lợi Nà Cầu, xã Mường Tè	Xã Mường Tè		2022-2024	1673-05/8/2022	5000	5.000	5.000	4.234	2.514	-			-	4.934	4.934	1.500	1.500	1.500	1.500		
8	Nhà lớp học bộ môn trường THCS xã Mường Tè, huyện Mường Tè	Xã Mường Tè		2022-2024	1686-05/8/2022	4500	4.500	3.150	4.500	2.500	-			-	4.500	2.500	1.350	1.013	1.013	1.350		
9	Cấp điện nông thôn từ điện lưới quốc gia bản (A Chè, Suối Voi, Nậm Phìn, Cờ Lô) thuộc các xã, huyện Mường Tè	Các xã: Thu Lùm, Can Hồ, Pa Ủ		2022-2024	1683-05/8/2022	24841	24.841	20.671	7.300	4.185	-			-	24.600	21.500	5.000	2.281	2.241	5.000		
10	Thủy lợi Xé Giá bản Pa Thắng	Xã Thu Lùm		2022-2024	1670-05/8/2022	4000	4.000	4.000	3.776	2.932	-			-	3.954	3.344	1.200	1.200	1.200	1.200		
11	Nâng cấp thủy lợi Na Mứn bản Nậm Cùm xã Mường Tè	Xã Mường Tè		2022-2024	1672-05/8/2022	1500	1.500	1.500	675	300	64	64	64	64	1.474	1.144	800	36	36	800		
12	Trường PTDT bán trú THCS Thu Lùm	Xã Thu Lùm	12 P bán trú	2022-2024	2026-22/9/2022	6000	6.000	5.500	1.242	820	518			518	5.480	5.060	1.800	-		1.800		
13	Trường PTDT bán trú Tiểu học Thu Lùm	Xã Thu Lùm	05 P học, 04 P CVGV, các HMPT	2022-2024	2025-22/9/2022	4000	4.000	3.500	1.253	832	413			413	3.600	3.020	1.200	545	545	1.200		
14	Nâng cấp hệ thống phòng học + phụ trợ các Trường mầm non trên địa bàn các xã Mường Tè, Bum Nưa, Thu Lùm, huyện Mường Tè	H. Mường Tè	Sửa chữa, nâng cấp, bổ sung các HMPT	2022-2024	2045-28/9/2022	7000	7.000	6.000	5.000	3.000	-			-	6.900	6.400	2.100	2.041	2.041	2.100		
15	Bổ sung các phòng học mầm non trên địa bàn huyện Mường Tè	H. Mường Tè	07 Phòng lớp học + phụ trợ	2022-2024	2036-26/9/2022	6000	6.000	5.000	5.835	3.783	-			-	5.650	3.250	1.800	1.800	1.800	1.800		
16	Nâng cấp hệ thống phòng học và phụ trợ các trường Tiểu học trên địa bàn các xã Mường Tè, Bum Nưa, Thu Lùm, huyện Mường Tè	H. Mường Tè	Nâng cấp, bổ sung phòng học và các HMPT	2022-2024	2037-26/9/2022	7000	7.000	5.000	6.500	2.500	-			-	6.900	2.800	1.500	1.500	1.500	1.500		

STT	Danh mục dự án	Địa điểm xây dựng	Năng lực thiết kế	Thời gian KC-HT	Quyết định đầu tư		Kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025		Khối lượng thực hiện đến thời điểm báo cáo		Kế hoạch vốn kéo dài năm 2022 sang năm 2023			Khối lượng thực hiện đến 31/12/2023		Kế hoạch giao năm 2023				Tỷ lệ giải ngân (%)	Ghi chú	
					Số QĐ, ngày tháng năm ban hành	Tổng số	Tổng số	Trong đó: Chương trình MTQG	Lũy kế từ khởi công đến thời điểm báo cáo	Riêng năm 2023	Kế hoạch vốn kéo dài năm 2022 sang năm 2023	GNKH năm 2022 kéo dài sang năm 2023 từ 01/01/2023 đến 10/8/2023		Ước giải ngân kế hoạch kéo dài đến 31/12/2023	Lũy kế từ khởi công đến thời điểm báo cáo	Riêng năm 2023	Kế hoạch giao năm 2023	Giải ngân kế hoạch năm 2023 từ 01/01/2023 đến 10/8/2023				Ước giải ngân kế hoạch năm 2023 đến 31/01/2024
												Tổng số	Trong đó: giải ngân KLHT					Tổng số	Trong đó: giải ngân KLHT			
17	Hệ thống đường giao thông nội đồng các bản xã Bum Nưa, huyện Mường Tè	Xã Bum Nưa	2,07km	2022-2024	126a-26/9/2022	3150	3.150	3.150	2.075	1.130	1.800			1.800	2.535	1.590	400			400		
18	Xây dựng sân thể thao xã Bum Nưa	Xã Bum Nưa	Đường; 0,9ha MB; thoát nước; đường chạy	2022-2024	126-26/9/2022	2000	2.000	2.000	1.045	530	-			-	2.000	1.530	400	400	400	400		
19	Nâng cấp nước sinh hoạt trung tâm xã Mường Tè	Xã Mường Tè	515 hộ; các công trình công cộng	2022-2024	256-28/9/2022	4000	4.000	4.000	3.102	602	6			6	3.464	964	580	-		580		
20	Hệ thống đường giao thông ra khu sản xuất bản Nậm Hân, Nậm Cúm xã Mường Tè	Xã Mường Tè	Mở mới 1,1 km; nâng cấp 7,6km	2022-2024	255-28/9/2022	5000	4.980	4.980	2.320	820	1.550	1.291	1.291	1.550	4.775	3.275	500	-		500		
21	Hệ thống đường giao thông nội đồng các bản xã Thu Lũm, huyện Mường Tè	Xã Thu Lũm	3 km	2022-2024	155-29/9/2022	4500	4.490	4.490	2.184	684	1.093	1.093	1.093	1.093	4.420	2.920	650	-		650		
22	Xây dựng sân thể thao xã Thu Lũm	Xã Thu Lũm	Xây dựng bổ sung các HM	2022-2024	153-26/9/2022	2000	2.000	2.000	1.145	545	800			800	1.705	1.105	600	-		600		
b	Dự án khởi công mới năm 2023						1.000	1.000	1.000	442	442	-	-	-	977	942	200	200	200	200		
1	Sửa chữa, nâng cấp nhà văn hóa bản Thu Lũm 1 xã Thu Lũm	Xã Thu Lũm	Nâng cấp; bổ sung các HMPT	2023-2024	180C-25/11/2022	1.000	1.000	1.000	442	442					977	942	200	200	200	200		
II	Chương trình MTQG phát triển KTXH vùng BBDTTS&MN						253.970	253.960	243.083	95.022	50.093	8.836	2.460	2.418	8.836	190.911	152.147	91.275	46.240	29.563	91.275	50,66
	Dự án 1- nội dung 4: Giải quyết tình trạng thiếu đất ở, nhà ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt						10.784	10.784	10.784	6.008	2.834	-	-	-	-	10.297	6.217	5.020	908	810	5.020	
	Các dự án chuyển tiếp						5.811	5.811	5.811	5.591	2.417	-	-	-	-	5.780	1.700	1.280	769	671	1.280	
1	Nước sinh hoạt bản Huổi Han, xã Bum Tờ, huyện Mường Tè	Xã Bum Tờ		2022-2024	1680-05/8/2022	2905	2.905	2.905	2.794	1.430					2.877	697	600	154	107	600		
2	Nâng cấp, sửa chữa NSH các bản Nậm Cầu, Tà Phìn, xã Bum Tờ, huyện Mường Tè	Xã Bum Tờ		2022-2024	1681-05/8/2022	2906	2.906	2.906	2.797	987					2.903	1.003	680	614	564	680		
	Dự án khởi công mới năm 2023						4.973	4.973	4.973	417	417	-	-	-	-	4.517	4.517	3.740	139	139	3.740	3,71
1	Nước sinh hoạt bản A Chè, xã Thu Lũm, huyện Mường Tè	Xã Thu Lũm	20 hộ	2023-2024	2621-28/11/2022	2.000	2.000	2.000	146	146					1.996	1.996	1.800	139	139	1.800		
2	Nước sinh hoạt bản A Mé, U Na xã Tà Tổng, huyện Mường Tè	Xã Tà Tổng	109 hộ	2023-2025	2622-28/11/2022	2.973	2.973	2.973	271	271					2.521	2.521	1.940	-		1.940		

STT	Danh mục dự án	Địa điểm xây dựng	Năng lực thiết kế	Thời gian KC-HT	Quyết định đầu tư		Kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025		Khối lượng thực hiện đến thời điểm báo cáo		Kế hoạch vốn kéo dài năm 2022 sang năm 2023				Khối lượng thực hiện đến 31/12/2023		Kế hoạch giao năm 2023					Tỷ lệ giải ngân (%)	Ghi chú
					Số QĐ, ngày tháng năm ban hành	Tổng số	Tổng số	Trong đó: Chương trình MTQG	Lũy kế từ khởi công đến thời điểm báo cáo	Riêng năm 2023	Kế hoạch vốn kéo dài năm 2022 sang năm 2023	GNKH năm 2022 kéo dài sang năm 2023 từ 01/01/2023 đến 10/8/2023		Ước giải ngân kế hoạch kéo dài đến 31/12/2023	Lũy kế từ khởi công đến thời điểm báo cáo	Riêng năm 2023	Kế hoạch giao năm 2023	Giải ngân kế hoạch năm 2023 từ 01/01/2023 đến 10/8/2023		Ước giải ngân kế hoạch năm 2023 đến 31/01/2024			
												Tổng số	Trong đó: giải ngân KLHT					Tổng số	Trong đó: giải ngân KLHT				
	Dự án 2 - Quy hoạch sắp xếp bố trí ổn định dân cư ở những nơi cần thiết					25.400	25.400	19.428	1.670	350	-	-	-	-	19.980	18.660	4.688	1.622	32	4.688	34,6		
	Các dự án chuyển tiếp					25.400	25.400	19.428	1.670	350	-	-	-	-	19.980	18.660	4.688	1.622	32	4.688			
1	Sắp xếp ổn định dân cư vùng biên giới bản A Chè, xã Thu Lũm, huyện Mường Tè	Xã Thu Lũm		2022-2024	1696-08/8/2022	5.900	5.900	4.634	500	150					4.160	3.810	1.000			1.000			
2	Sắp xếp ổn định dân cư vùng thiên tai tại bản Chà Di, xã Bum Tở huyện Mường Tè	Xã Bum Tở		2022-2024	1716-12/8/2022	19.500	19.500	14.794	1.170	200					15.820	14.850	3.688	1.622	32	3.688			
	Dự án 3: Tiểu dự án 2 - Nội dung số 02: Đầu tư, hỗ trợ vùng trồng được liệu quý					-	-	-	-	-	1.813	-	-	1.813	-	-	2.429	-	-	2.429			
1	(Dự kiến thực hiện trồng 32 ha Sâm Lai Châu (04 dự án) tại các xã Pa Vệ Sủ, Tá Pạ, Thu Lũm, Ka Lăng)										1.813			1.813			2.429			2.429			
	Dự án 4 - Tiểu dự án 1; Nội dung 1: Đầu tư cơ sở hạ tầng cho các xã, thôn đặc biệt khó khăn					145.890	145.880	141.540	55.614	28.372	4.737	1.768	1.727	4.737	101.787	81.227	47.860	28.044	14.385	47.860			
a	Các dự án chuyển tiếp					70.250	70.240	65.900	51.155	23.913	4.737	1.768	1.727	4.737	64.157	44.587	22.577	11.587	11.567	22.577	51,32		
1	Nâng cấp, sửa chữa các công trình thủy lợi nhỏ các bản Còong Khà, Ló Na, Gò Khà, U Ma xã Thu Lũm	Xã Thu Lũm		2022-2024	1677-05/8/2022	5.500	5.500	5.500	5.302	2.375	-			-	5.431	3.441	1.800	1.800	1.781	1.800			
2	Nâng cấp, sửa chữa các công trình thủy lợi nhỏ, xã Mù Cà	Xã Mù Cà		2022-2024	1676-05/8/2022	5.100	5.100	5.100	750	298	1.034			1.034	4.680	4.030	1.650	80	80	1.650			
3	Nâng cấp, sửa chữa các công trình thủy lợi nhỏ, xã Pa Ủ	Xã Pa Ủ		2022-2024	1674-05/8/2022	5.800	5.800	5.800	2.837	1.124	765	765	723	765	5.055	3.755	1.800	51	51	1.800			
4	Nâng cấp, sửa chữa các công trình thủy lợi nhỏ, xã Pa Vệ Sủ	Xã Pa Vệ Sủ		2022-2024	1679-05/8/2022	6.800	6.800	6.800	4.299	1.993	-			-	6.700	4.910	2.200	699	699	2.200			
5	Đường giao thông đến bản A Mê	Xã Tá Tổng		2022-2024	1697-08/8/2022	5.300	5.300	5.300	5.100	1.230	-			-	5.230	5.020	2.700	2.582	2.582	2.700			
6	Nâng cấp, sửa chữa các công trình thủy lợi nhỏ, xã Bum Tở	Xã Bum Tở		2022-2024	1675-05/8/2022	5.200	5.200	5.200	4.856	2.759	-			-	5.000	3.870	1.600	885	885	1.600			
7	Đường đến điểm ĐCĐC Suối Voi	Xã Can Hồ		2022-2024	1695-08/8/2022	8.340	8.340	4.000	6.200	4.700	-			-	6.600	5.100	697	697	697	697			
8	Nâng cấp, sửa chữa các công trình thủy lợi nhỏ, xã Vàng San	Xã Vàng San		2022-2024	1669-05/8/2022	6.100	6.100	6.100	5.745	2.468	-			-	6.050	4.150	1.900	1.900	1.900	1.900			
9	Đường giao thông nông thôn phục vụ sản xuất các bản xã Thu Lũm	Xã Thu Lũm	3,21km	2022-2023	156-29/9/2022	2.410	2.400	2.400	1.985	420	-			-	2.345	780	650	612,00	612,00	650			

STT	Danh mục dự án	Địa điểm xây dựng	Năng lực thiết kế	Thời gian KC-HT	Quyết định đầu tư		Kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025		Khối lượng thực hiện đến thời điểm báo cáo		Kế hoạch vốn kéo dài năm 2022 sang năm 2023				Khối lượng thực hiện đến 31/12/2023		Kế hoạch giao năm 2023				Tỷ lệ giải ngân (%)	Ghi chú
					Số QĐ, ngày tháng năm ban hành	Tổng số	Tổng số	Trong đó: Chương trình MTQG	Lũy kế từ khởi công đến thời điểm báo cáo	Riêng năm 2023	Kế hoạch vốn kéo dài năm 2022 sang năm 2023	GNKH năm 2022 kéo dài sang năm 2023 từ 01/01/2023 đến 10/8/2023		Ước giải ngân kế hoạch kéo dài đến 31/12/2023	Lũy kế từ khởi công đến thời điểm báo cáo	Riêng năm 2023	Kế hoạch giao năm 2023	Giải ngân kế hoạch năm 2023 từ 01/01/2023 đến 10/8/2023		Ước giải ngân kế hoạch năm 2023 đến 31/01/2024		
												Tổng số	Trong đó: giải ngân KLHT					Tổng số	Trong đó: giải ngân KLHT			
10	Đường giao thông nông thôn phục vụ sản xuất các bản xã Ka Lăng	Xã Ka Lăng	2,5 km	2022-2023	109-28/9/2022	2.000	2.000	2.000	1.610	610	135			135	1.980	980	600	-		600		
11	Đường giao thông nội bản các bản (Ló Mé, Lè Giăng, Vạ Pù, Nhóm Pô) xã Tá Bạ	Xã Tá Bạ	1,29 km	2022-2023	311-26/9/2022	1.300	1.300	1.300	978	588	-			-	1.278	888	450	310	310	450		
12	Đường giao thông nông thôn phục vụ sản xuất các bản xã Mù Cà	Xã Mù Cà	2,5km	2022-2024	299-28/9/2022	4.000	4.000	4.000	2.374	869	1.800			1.800	3.074	1.569	1.900	-		1.900		
13	Đường giao thông nội bản các bản (Xã Hồ, Pha Bu, Cờ Lò) xã Pa Ủ	Xã Pa Ủ	0,65km	2022-2024	201-29/9/2022	1.100	1.100	1.100	985	555	-			-	1.185	755	450	-		450		
14	Đường giao thông nông thôn phục vụ sản xuất các bản (Dèn Thàng, Khoang Thèn, Sín Chải A+C) xã Pa Vệ Sủ	Xã Pa Vệ Sủ	3,25km	2022-2024	329-26/9/2022	2.800	2.800	2.800	1.595	855	-			-	2.325	1.585	1.200	-		1.200		
15	Đường giao thông nông thôn phục vụ sản xuất xã Nậm Khao	Xã Nậm Khao	2,27 km	2022-2024	321-28/9/2022	3.600	3.600	3.600	2.787	787	344	344	344	344	3.022	1.022	1.400	1.292	1.292	1.400		
16	Đường vào khu sản xuất điểm dân cư Suối Voi	Xã Can Hồ	3,88km	2022-2024	286-29/9/2022	2.400	2.400	2.400	1.424	704	-			-	1.654	934	780	-		780		
17	Đường giao thông nội bản các bản (Vàng San, Pắc Pa, Sang Sui) xã Vàng San	Xã Vàng San	1,2km	2022-2024	266-28/9/2022	1.000	1.000	1.000	848	548	-			-	1.068	768	350	303	303	350		
18	Nâng cấp, sửa chữa nước sinh hoạt Khu phố 11, Thị trấn Mường Tè, huyện Mường Tè	Thị trấn Mường Tè	Sửa chữa, bổ sung	2022-2024	98-29/9/2022	1.500	1.500	1.500	1.480	1.030	660	660	660	660	1.480	1.030	450	377	377	450		
b	Dự án khởi công mới năm 2023					75.640	75.640	75.640	4.459	4.459	-	-	-	-	37.630	36.640	25.283	16.457	2.817	25.283	65,09	
1	Đường giao thông nông thôn phục vụ sản xuất các bản (Xã Hồ, Ú Ma) xã Pa Ủ	Xã Pa Ủ	1,96km	2023-2024	242-26/11/2022	2.000	2.000	2.000	545	545					1.710	720	1.100	-		1.100		
2	Đường giao thông nội bản các bản (Phìn Khồ, Tà Phìn, Đầu Nậm Xá, Huổi Han) xã Bum Tờ	Xã Bum Tờ	3,0 km	2023-2024	572a-28/11/2022	2.000	2.000	2.000	665	665					1.670	1.670	1.100	-		1.100		
3	Chợ xã Ka Lăng	Xã Ka Lăng	1,0 ha	2023-2025	2629-30/11/2022	3.000	3.000	3.000	571	571					2.800	2.800	1.583	901	141	1.583		
4	Cứng hóa đường từ các bản Sín Chải A + B, Chà Gá đến trung tâm xã Pa Vệ Sủ	Xã Pa Vệ Sủ	17,6km	2023-2025	2616-28/11/2022	26.330	26.330	26.330	1.100	1.100					10.160	10.160	8.000	7.436	1.026	8.000		
5	Cứng hóa đường từ các bản Xã Hồ, Pa Ủ, Hà Xi đến trung tâm xã Pa Ủ	Xã Pa Ủ	9,4km	2023-2025	2617-28/11/2022	14.000	14.000	14.000	510	510					10.444	10.444	5.000	3.822	552	5.000		
6	Cứng hóa đường giao thông Km 13 - bản Pa Thắng - TT xã Thu Lùm	Xã Thu Lùm	19km	2023-2025	2618-28/11/2022	28.310	28.310	28.310	1.068	1.068					10.846	10.846	8.500	4.298	1.098	8.500		

STT	Danh mục dự án	Địa điểm xây dựng	Năng lực thiết kế	Thời gian KC-HT	Quyết định đầu tư		Kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025		Khối lượng thực hiện đến thời điểm báo cáo		Kế hoạch vốn kéo dài năm 2022 sang năm 2023			Khối lượng thực hiện đến 31/12/2023		Kế hoạch giao năm 2023				Tỷ lệ giải ngân (%)	Ghi chú	
					Số QĐ, ngày tháng năm ban hành	Tổng số	Tổng số	Trong đó: Chương trình MTQG	Lũy kế từ khởi công đến thời điểm báo cáo	Riêng năm 2023	Kế hoạch vốn kéo dài năm 2022 sang năm 2023	GNKH năm 2022 kéo dài sang năm 2023 từ 01/01/2023 đến 10/8/2023		Ước giải ngân kế hoạch kéo dài đến 31/12/2023	Lũy kế từ khởi công đến thời điểm báo cáo	Riêng năm 2023	Kế hoạch giao năm 2023	Giải ngân kế hoạch năm 2023 từ 01/01/2023 đến 10/8/2023				Ước giải ngân kế hoạch năm 2023 đến 31/01/2024
												Tổng số	Trong đó: giải ngân KLHT					Tổng số	Trong đó: giải ngân KLHT			
	Dự án 5 - Tiểu dự án 1; Đổi mới hoạt động cùng cố phát triển các trường phổ thôn dân tộc nội trú, trường phổ thông dân tộc bán trú, trường PTDT có học sinh ở bán trú và xóa mù chữ cho người dân tộc vùng đồng bào thiểu số và miền núi.					12.352	12.352	12.352	5.520	2.792	218	-	-	218	9.760	7.970	4.882	2.698	1.412	4.882		
a	Các dự án chuyển tiếp					5.923	5.923	5.923	4.350	2.002	218	-	-	218	5.510	3.720	1.782	850	850	1.782		
1	Trường Phổ thông dân tộc bán trú TH& THCS Bum Tờ	Xã Bum Tờ		2022-2024	1690-05/8/2022	2.763	2.763	2.763	2.740	1.152					2.600	1.570	850	850	850	850		
2	Trường Phổ thông dân tộc bán trú TH&THCS Tà Tổng	Xã Tà Tổng		2022-2024	1661-05/8/2022	3.160	3.160	3.160	1.610	850	218			218	2.910	2.150	932			932		
b	Dự án khởi công mới năm 2023					6.429	6.429	6.429	1.170	790	-	-	-	-	4.250	4.250	3.100	1.848	562	3.100	59,60	
1	Trường Phổ thông dân tộc bán trú TH&THCS Nậm Khao	Xã Nậm Khao	Nhà bếp, nhà ăn; 01 NVS, NS; 01 Công trình phụ trợ khác	2023-2025	2624-28/11/2022	2.276	2.276	2.276	450	450					1.500	1.500	1.100	353	57	1.100		
2	Trường Phổ thông dân tộc bán trú THCS Pa Vệ Sù	Xã Pa Vệ Sù	12 P. hs; 01 NVS, NS+PT	2023-2025	2627-30/11/2022	4.153	4.153	4.153	720	340					2.750	2.750	2.000	1.495	505	2.000		
	Dự án 6 - Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch					5.980	5.980	5.415	3.705	2.897	1.958	657	657	1.958	4.617	3.789	3.844	394	394	3.844		
a	Các dự án chuyển tiếp					4.180	4.180	3.705	2.831	2.023	1.958	657	657	1.958	3.561	2.733	838	144	144	838		
-	Xây dựng các thiết chế văn hóa, thể thao và trang thiết bị tại các bản (34 nhà văn hóa thôn, bản)					4.180	4.180	3.705	2.831	2.023	1.958	657	657	1.958	3.561	2.733	838	144	144	838		
1	Nhà văn hóa bản Vạ Pù xã Tá Bạ	Xã Tá Bạ	81m2	2022-2023	313-26/9/2022	330	330	285	201	135	-			-	296	220	35			35		
2	Nhà văn hóa bản Nhóm Pố xã Tá Bạ	Xã Tá Bạ	81m2	2022-2023	314-26/9/2022	330	330	285	207	167	-			-	279	229	35			35		
3	Nhà văn hóa bản Là Si xã Tá Bạ	Xã Tá Bạ	81m2	2022-2023	315-26/9/2022	330	330	285	203	120	-			-	254	171	85			85		
4	Nhà văn hóa bản Pà Khà xã Tà Tổng	Xã Tà Tổng	81m2	2022-2023	429-30/9/2022	300	300	285	205	160	200			200	228	183	85			85		
5	Nhà văn hóa bản Nậm Dinh xã Tà Tổng	Xã Tà Tổng	81m2	2022-2023	431-30/9/2022	300	300	285	241	175	200			200	318	252	85			85		
6	Nhà văn hóa bản Nhú Ma xã Pa Ủ	xã Pa Ủ	81m2	2022-2023	198-20/9/2022	330	330	285	256	173	250	250	250	250	291	208	35			35		

STT	Danh mục dự án	Địa điểm xây dựng	Năng lực thiết kế	Thời gian KC-HT	Quyết định đầu tư		Kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025		Khối lượng thực hiện đến thời điểm báo cáo		Kế hoạch vốn kéo dài năm 2022 sang năm 2023				Khối lượng thực hiện đến 31/12/2023		Kế hoạch giao năm 2023				Tỷ lệ giải ngân (%)	Ghi chú			
					Số QĐ, ngày tháng năm ban hành	Tổng số	Tổng số	Trong đó: Chương trình MTQG	Lũy kế từ khởi công đến thời điểm báo cáo	Riêng năm 2023	Kế hoạch vốn kéo dài năm 2022 sang năm 2023	GNKH năm 2022 kéo dài sang năm 2023 từ 01/01/2023 đến 10/8/2023		Ước giải ngân kế hoạch kéo dài đến 31/12/2023	Lũy kế từ khởi công đến thời điểm báo cáo	Riêng năm 2023	Kế hoạch giao năm 2023	Giải ngân kế hoạch năm 2023 từ 01/01/2023 đến 10/8/2023		Ước giải ngân kế hoạch năm 2023 đến 31/01/2024					
												Tổng số	Trong đó: giải ngân KLHT					Tổng số	Trong đó: giải ngân KLHT						
7	Nhà văn hóa bán Hà Xi xã Pa Ủ	xã Pa Ủ	81m2	2022-2023	199-21/9/2022	330	330	285	247	165	250	250	250	250	309	227	35			35					
8	Nhà văn hóa bán Chà Kề xã Pa Ủ	xã Pa Ủ	81m2	2022-2023	199a-27/9/2022	330	330	285	191	146	200			200	240	195	85			85					
9	Nhà văn hóa bán Khoang Thên xã Pa Vệ Sủ	Xã Pa Vệ Sủ	81m2	2022-2023	338-27/9/2022	300	300	285	217	151	250			250	280	214	35			35					
10	Nhà văn hóa bán Pá Hạ xã Pa Vệ Sủ	Xã Pa Vệ Sủ	81m2	2022-2023	340-27/9/2022	300	300	285	202	157	250			250	236	191	35			35					
11	Nhà văn hóa bán Xá Phìn xã Pa Vệ Sủ	Xã Pa Vệ Sủ	81m2	2022-2023	339-27/9/2022	300	300	285	222	135	200			200	283	196	85			85					
12	Nhà văn hóa bán Mù Cà xã Mù Cà	Xã Mù Cà	120m2	2022-2023	300a-28/9/2022	400	400	285	227	172	157	157	157	157	284	229	128	74	74	128					
13	Nhà văn hóa bán Sĩ Thầu Chải xã Can Hồ	Xã Can Hồ	81m2	2022-2023	287-29/9/2022	300	300	285	212	167	1			1	263	218	75	70	70	75					
b	Dự án khởi công mới năm 2023								1.800	1.800	1.710	874	874	-	-	-	-	1.056	1.056	1.500	250	250	1.500		
1	Nhà văn hóa A Chè, xã Thu Lũm	Xã Thu Lũm	81m2	2023-2024	180D-25/11/2022	300	300	285	130	130					145	145	250	250	250	250					
2	Nhà văn hóa bán Phìn Khò, xã Bum Tờ	Xã Bum Tờ	81m2	2023-2024	572b-28/11/2022	300	300	285	127	127					146	146	250			250					
3	Nhà văn hóa Bán Xá Hồ, xã Pa Ủ	Xã Pa Ủ	81m2	2023-2024	250A-28/11/2022	300	300	285	140	140					165	165	250			250					
4	Nhà văn hóa Bán Pha Bu, xã Pa Ủ	Xã Pa Ủ	81m2	2023-2024	250B-28/11/2022	300	300	285	163	163					200	200	250			250					
5	Nhà văn hóa Bán Sín Chải B, xã Pa Vệ Sủ	Xã Pa Vệ Sủ	81m2	2023-2024	439a/26/11/2022	300	300	285	160	160					201	201	250			250					
6	Nhà văn hóa Bán Sín Chải A, xã Pa Vệ Sủ	Xã Pa Vệ Sủ	81m2	2023-2024	439b/26/11/2022	300	300	285	154	154					199	199	250			250					
	Chưa đủ điều kiện phân bổ chi tiết																1.506			1.506					
	Dự án 9 - Tiểu dự án 1: Đầu tư xây dựng nâng cấp, cải tạo cơ sở hạ tầng các thôn tập trung đồng bào dân tộc thiểu số có khó khăn đặc thù								53.564	53.564	53.564	22.505	12.848	110	35	35	110	44.470	34.284	22.552	12.576	12.532	22.552		
a	Các dự án chuyển tiếp								47.004	47.004	47.004	19.548	9.891	110	35	35	110	37.970	28.331	19.552	9.807	9.763	19.552	50,16	
1	Nâng cấp đường giao thông đến bản A Mại xã Pa Vệ Sủ	Xã Pa Vệ Sủ		2022-2024	1698-08/8/2022	2.700	2.700	2.700	2.500	1.000	-			-	2.660	2.510	1.100	882	838	1.100					

STT	Danh mục dự án	Địa điểm xây dựng	Năng lực thiết kế	Thời gian KC-HT	Quyết định đầu tư		Kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025		Khối lượng thực hiện đến thời điểm báo cáo		Kế hoạch vốn kéo dài năm 2022 sang năm 2023			Khối lượng thực hiện đến 31/12/2023		Kế hoạch giao năm 2023					Tỷ lệ giải ngân (%)	Ghi chú
					Số QĐ, ngày tháng năm ban hành	Tổng số	Tổng số	Trong đó: Chương trình MTQG	Lũy kế từ khởi công đến thời điểm báo cáo	Riêng năm 2023	Kế hoạch vốn kéo dài năm 2022 sang năm 2023	GNKH năm 2022 kéo dài sang năm 2023 từ 01/01/2023 đến 10/8/2023		Ước giải ngân kế hoạch kéo dài đến 31/12/2023	Lũy kế từ khởi công đến thời điểm báo cáo	Riêng năm 2023	Kế hoạch giao năm 2023	Giải ngân kế hoạch năm 2023 từ 01/01/2023 đến 10/8/2023		Ước giải ngân kế hoạch năm 2023 đến 31/01/2024		
												Tổng số	Trong đó: giải ngân KLHT					Tổng số	Trong đó: giải ngân KLHT			
2	Sửa chữa thủy lợi Huồi Ngô, xã Can Hồ	Xã Can Hồ	20 ha	2022-2024	1668-05/8/2022	1.600	1.600	1.600	1.570	253	-			-	1.542	384	600	534	534	600		
3	Sửa chữa thủy lợi Huồi Cờm, xã Can Hồ	Xã Can Hồ	20 ha	2022-2024	1667-05/8/2022	1.600	1.600	1.600	1.343	413	-			-	1.373	573	600	275	275	600		
4	Kê bảo vệ khu dân cư bản Nậm Cùm	Xã Bum Nưa	L = 341,64 m	2022-2024	1665-05/8/2022	13.500	13.500	13.500	7.356	4.542	-			-	13.400	11.434	6.000	3.170	3.170	6.000		
5	Kê bảo vệ mặt bằng cho khu dân cư, trường học bản Láng Phiếu	Xã Nậm Khao		2022-2024	1689-05/8/2022	3.000	3.000	3.000	2.368	2.137	-			-	2.800	500	1.100	727	727	1.100		
6	Đầu tư cơ sở hạ tầng bản Nậm Xuông, xã Vàng San, huyện Mường Tè	Xã Vàng San	Đường GT; điện; nhà lớp học	2022-2024	2077a-30/9/2022	19.542	19.542	19.542	1.000	110	-			-	11.620	10.330	8.000	2.110	2.110	8.000		
7	Sửa chữa, nâng cấp TL Pu Khen 1 Bản Nậm Sẻ	Xã Vàng San	07 ha	2022-2024	262b-26/9/2022	960	960	960	574	286	-			-	794	506	400	400	400	400		
8	Sửa chữa, nâng cấp TL Nậm Khum bản Nậm Xuông	Xã Vàng San	3,5Ha	2022-2024	265-28/9/2022	702	702	702	501	290	0			0	761	550	300	299	299	300		
9	Thủy lợi Ty Tông 1 bản A Mại	Xã Pa Vệ Sủ	06 ha	2022-2024	328-27/9/2022	1.120	1.120	1.120	696	360	75			75	1.075	739	500	500	500	500		
10	Sửa chữa, nâng cấp đường giao thông nội bản Seo Hai + Si thầu Chải xã Can Hồ	Xã Can Hồ	1,51km	2022-2024	278-29/9/2022	2.280	2.280	2.280	1.640	500	35	35	35	35	1.945	805	952	911	911	952		
b	Dự án khởi công mới năm 2023						6.560	6.560	6.560	2.957	2.957	-	-	-	6.500	5.953	3.000	2.768	2.768	3.000	92,27	
1	Phòng công vụ giáo viên, bán trú học sinh trường PTDTBT TH&THCS Nậm Khao (điểm bản Láng Phiếu)	Xã Nậm Khao	10 phòng	2023-2024	2631-30/11/2022	6.560	6.560	6.560	2.957	2.957					6.500	5.953	3.000	2.768	2.768	3.000		