

TỔNG HỢP KẾT QUẢ THỰC HIỆN VỐN ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2023

ĐVT: Triệu đồng

STT	Danh mục dự án	Kế hoạch vốn giao năm 2023			Kết quả giải ngân kế hoạch vốn giao năm 2023	Tỷ lệ giải ngân (%)	Số KH vốn còn lại không giải ngân được	Ghi chú
		Tổng cộng	Đã giao chi tiết	Chưa giao chi tiết				
	Tổng số	392.459	386.711	5.748	325.563,600	84,19	66.895,590	
I	VỐN ĐẦU TƯ TRONG NƯỚC CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	65.343	65.343	-	53.696,328	82,18	11.646,863	
1	Ngân sách địa phương tỉnh quản lý	16.051	16.051	-	16.051,191	100	-	
-	Các dự án đang triển khai thực hiện	16.051	16.051		16.051,191	100	-	
2	Ngân sách địa phương huyện quản lý	49.292	49.292	-	37.645,137	76,37	11.646,863	
-	Cân đối ngân sách huyện	27.272	27.272		27.211,623	99,78	60,377	
-	Thực hiện các chương trình trọng điểm theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025	6.616	6.616		6.616,000	100	-	Chi tiết phụ lục 02
-	Vốn đầu tư từ nguồn thu sử dụng đất	12.800	12.800		3.370,000	26,33	9.430,000	
-	Vốn đầu tư từ nguồn thu sử dụng đất (thực hiện NQ số 41 HĐND tỉnh)	1.200	1.200		-	-	1.200,000	
-	Nguồn vốn tăng thu ngân sách địa phương cấp huyện năm 2022 chuyển sang năm 2023	1.404	1.404		447,514	31,87	956,486	
II	VỐN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG TRONG NƯỚC THEO NGÀNH, LĨNH VỰC	166.431	166.431	-	131.089,480	78,77	35.341,441	
-	Vốn NSTW phân theo tiêu chí định mức	166.431	166.431		131.089,480	78,77	35.341,441	Chi tiết phụ lục 03
III	VỐN THỰC HIỆN CÁC CHƯƠNG TRÌNH MTQG	160.685	154.937	5.748	140.777,792	90,86	19.907,286	
a	Kế hoạch vốn năm 2023	137.639	133.704	3.935	121.742,951	91,05	15.896,049	
1	Chương trình MTQG NTM	2.433	2.433		2.420,786	99,50	12,214	
2	Chương trình MTQG giảm nghèo	43.931	43.931		37.801,904	86,05	6.129,096	
3	Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi	91.275	87.340	3.935	81.520,261	93,34	9.754,739	
b	Kế hoạch vốn năm 2022 kéo dài sang năm 2023	23.046	21.233	1.813	19.034,841	89,65	4.011,237	
1	Chương trình MTQG NTM	6.571	6.571		5.468,804	83,23	1.102,167	
2	Chương trình MTQG giảm nghèo	7.639	7.639		6.571,959	86,03	1.066,922	
3	Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi	8.836	7.023	1.813	6.994,078	99,58	1.842,148	Chi tiết phụ lục 04

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH VỐN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2023

ĐVT: Triệu đồng

STT	Danh mục công trình, dự án	Địa điểm XD	Thời gian KC-HT	Số QĐ đầu tư (Ngày tháng năm ban hành)	Tổng mức đầu tư	Kế hoạch vốn giao		Giá trị khối lượng thực hiện		Kết quả giải ngân kế hoạch vốn năm 2023				Số KH vốn còn lại không giải ngân được		Đề xuất kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch năm 2023 sang năm 2024		Ghi chú
						Lũy kế bố trí vốn từ khởi công đến năm 2023	Kế hoạch vốn năm 2023	Lũy kế từ khởi công đến thời điểm báo cáo	Riêng năm 2023	Tổng số	Trong đó		Tỷ lệ giải ngân	Số vốn còn lại không giải ngân	Nguyên nhân trách nhiệm không giải ngân hết kế hoạch vốn	Số vốn đề xuất kéo dài	Lý do đề xuất kéo dài	
											Thanh toán khối lượng hoàn thành	Tạm ứng						
TỔNG SỐ																		
A	Ngân sách địa phương tỉnh quản lý				104.050	5.548	16.051	41.577	16.650	16.051,191	16.051,191	-	100	-	-	-		
1	Dự án đã quyết toán				74.080	-	981	18.481	-	981,191	981,191	-	100	-	-	-		
(1)	Tu sửa, nâng cấp các trạm y tế xã, huyện Mù Cang Chải	H. Mù Cang Chải		133-28/10/2016	3.500		27			26,625	26,625		100	-				
(2)	Thủy lợi Coòng Khả, xã Thu Lũm, huyện Mù Cang Chải	Xã Thu Lũm		289-09/03/2011	9.800		201			201,383	201,383		100	-				
(3)	Tuyên kê chống xói, lở bảo vệ bờ suối khu vực cột mốc 16 (2), Mù Cang Chải, huyện Mù Cang Chải	Xã Mù Cang Chải		1513-09/11/2010	19.700		156			156,378	156,378		100	-				
(4)	Đường giao thông đến bản Nậm Phìn, xã Nậm Khao, huyện Mù Cang Chải	Xã Nậm Khao		1262-25/10/2012	11.300		112			112,000	112,000		100	-				
(5)	San gạt mặt bằng nhà ở + thoát nước môi trường điểm trường ĐCĐC Xé Ma xã Tà Tổng, huyện Mù Cang Chải	Xã Vàng San		1331-27/10/2014	10.000		31			31,000	31,000		100	-				
(6)	Trường THCS xã Tá Bạ, huyện Mù Cang Chải	Xã Tá Bạ		1366-28/10/2014	13.280		124	12.091		123,710	123,710		100	-				
(7)	Trụ sở khối đoàn thể, huyện Mù Cang Chải	H. Mù Cang Chải		1232-25/12/2012	6.500		330	6.390		330,095	330,095		100	-				
2	Dự án dự kiến hoàn thành năm 2024				14.990	5.548	7.320	13.246	7.320	7.320,000	7.320,000	-	100	-	-	-		
(1)	Nâng cấp hệ thống nước sinh hoạt thị trấn Mù Cang Chải	H. Mù Cang Chải	22-24	1626-06/12/2021	14.990	5.548	7.320	13.246	7.320	7.320,000	7.320,000		100	-				
3	Các dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2024				14.980	-	7.750	9.850	9.330	7.750,000	7.750,000	-	100	-	-	-		
(1)	Nâng cấp đường đi bản Pa Thắng, xã Thu Lũm, huyện Mù Cang Chải	H. Mù Cang Chải	23-25	1576-02/12/2022	14.980	-	7.750	9.850	9.330	7.750,000	7.750,000		100	-				
B	Ngân sách địa phương huyện quản lý				446.221	57.515	49.292	131.563	22.326	37.645,137	37.510,266	134.871	76,37	11.646,863	-	2.182,183		
1	Cân đối ngân sách huyện				390.869	44.791	27.272	101.920	10.999	27.211,623	27.176,253	35,370	99,78	60,377	-	25,697		
1	Bố trí cho các dự án sau quyết toán				294.602	-	1.061	13.978	-	1.061,221	1.061,221	-	100	-	-	-		
(1)	Trường THCS xã Vàng San	Xã Vàng San	2014	1113-21/10/2013	68.046	-	474	13.978		473,984	473,984		100	-				
(2)	Đường Pắc Ma - U Ma Tu Khòong (đoạn Pắc Ma - Thu Lũm), huyện Mù Cang Chải	Xã Thu Lũm	09-11	359-01/04/2009	211.656	-	146			146,080	146,080		100	-				

STT	Danh mục công trình, dự án	Địa điểm XD	Thời gian KC-HT	Số QĐ đầu tư (Ngày tháng năm ban hành)	Tổng mức đầu tư	Kế hoạch vốn giao		Giá trị khối lượng thực hiện		Kết quả giải ngân kế hoạch vốn năm 2023				Số KH vốn còn lại không giải ngân được		Đề xuất kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch năm 2023 sang năm 2024		Ghi chú	
						Lũy kế bố trí vốn từ khởi công đến năm 2023	Kế hoạch vốn năm 2023	Lũy kế từ khởi công đến thời điểm báo cáo	Riêng năm 2023	Tổng số	Trong đó		Tỷ lệ giải ngân	Số vốn còn lại không giải ngân	Nguyên nhân trách nhiệm không giải ngân hết kế hoạch vốn	Số vốn đề xuất kéo dài	Lý do đề xuất kéo dài		
											Thanh toán khối lượng hoàn thành	Tạm ứng							
(3)	Đường giao thông tuyến Pa Ủ - Hà Si	Xã Pa Ủ		1944-06/11/2008	14.000	-	363			363,334	363,334		100	-					
(4)	Hạng mục phụ trợ bán trú trường THCS xã Mù Cà	Xã Mù Cà		155-21/01/2019	900	-	78			77,823	77,823		100	-					
2	Các dự án hoàn thành, bàn giao, đưa vào sử dụng trước ngày 31/12/2023				67.547	42.571	14.261	66.247	1.412	14.200,536	14.200,536	-	100	60,377	-	25,697	-		
(1)	Mặt bằng hạ tầng kỹ thuật điểm ĐCĐC Là Si, xã Tá Bạ	Xã Tá Bạ		2048-31/10/18	6.997	5.682	169	6.650		168,698	168,698		100	-					
(2)	Xây dựng phòng họp Huyện ủy, huyện Mường Tè	Thị trấn	19-20	2824-18/10/19	6.800	4.210	125	6.788		125,399	125,399		100	-					
(3)	Sắp xếp dân cư vùng thiên tai bán Pa Thuồng trên với bán Đầu Nậm Xã	Xã Bum Tờ	19-20	2946a-31/10/2019	6.950	2.690	49	6.940		49,000	49,000		100	-					
(4)	Xây dựng bổ sung trường PTDTBT TH, THCS xã Can Hồ	Xã Can Hồ	21-22	3557-31/12/2020	6.000	4.850	1.057	5.980		1.057,232	1.057,232		100	-					
(5)	Nhà hiệu bộ, phòng học chức năng trường THCS Thu Lùm	Xã Thu Lùm	21-22	3559-31/12/2020	6.500	5.199	1.297	6.497		1.296,988	1.296,988		100	-					
(6)	Phòng học chức năng trường TH, THCS Bum Nura	Xã Bum Nura	21-22	3558-31/12/2020	4.200	3.360	827	4.196		827,318	827,318		100	-					
(7)	Sửa chữa nhà lớp học, nhà bán trú và các HMPT trường THCS xã Mù Cà	Xã Mù Cà	21-22	3561-31/12/2020	2.050	1.660	330	1.800		303,881	303,881		92	25,697	DA chưa QT chưa đủ điều kiện giải ngân chi phí QT	25,697	Thanh toán chi phí quyết toán DAHT		
(8)	Kè chống sạt bảo vệ trường TH, THCS, xã Tá Bạ	Xã Tá Bạ	21-22	3491-29/12/2020	2.100	1.720	312	2.084		311,673	311,673		100	-					
(9)	Thủy lợi Nhà Cư Ló Cá, xã Thu Lùm	Xã Thu Lùm	21-22	3552-31/12/2020	3.500	2.850	562	3.449		545,000	545,000		97	17,340	Hết nhu cầu chi				
(10)	Thủy lợi Phu Khả Ló Cá, xã Thu Lùm	Xã Thu Lùm	21-22	3554-31/12/2020	3.600	2.900	644	3.563		626,223	626,223		97	17,340	Hết nhu cầu chi				
(11)	Nâng cấp thủy lợi Nậm Dinh, xã Tá Tổng	Xã Tá Tổng	21-22	3553-31/12/2020	3.400	2.750	339	3.089		338,833	338,833		100	-					
(12)	Trường mầm non xã Ka Lăng, huyện Mường Tè (Hạng mục phụ trợ)	Xã Ka Lăng	2022	2225-15/12/2021	2.500	900	1.350	2.310	1.412	1.350,291	1.350,291		100	-					
(13)	Phòng họp trực tuyến Huyện ủy, huyện Mường Tè (GDII)	Thị trấn	2022	2224-15/12/2021	6.950	2.000	3.900	6.900		3.900,000	3.900,000		100	-					
(14)	Nhà đa năng trường THCS thị trấn, huyện Mường Tè	Thị trấn	2022	2223-15/12/2021	6.000	1.800	3.300	6.000		3.300,000	3.300,000		100	-					
3	Dự án dự kiến hoàn thành năm 2024				28.720	2.219	11.950	21.695	9.587	11.949,866	11.914,496	35,370	100	-	-	-	-		

STT	Danh mục công trình, dự án	Địa điểm XD	Thời gian KC-HT	Số QĐ đầu tư (Ngày tháng năm ban hành)	Tổng mức đầu tư	Kế hoạch vốn giao		Giá trị khối lượng thực hiện		Kết quả giải ngân kế hoạch vốn năm 2023				Số KH vốn còn lại không giải ngân được		Đề xuất kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch năm 2023 sang năm 2024		Ghi chú
						Lũy kế bố trí vốn từ khởi công đến năm 2023	Kế hoạch vốn năm 2023	Lũy kế từ khởi công đến thời điểm báo cáo	Riêng năm 2023	Tổng số	Trong đó		Tỷ lệ giải ngân	Số vốn còn lại không giải ngân	Nguyên nhân trách nhiệm không giải ngân hết kế hoạch vốn	Số vốn đề xuất kéo dài	Lý do đề xuất kéo dài	
											Thanh toán khối lượng hoàn thành	Tạm ứng						
(1)	Hạ tầng đô thị, điện chiếu sáng thị trấn Mường Tè, huyện Mường Tè	Thị trấn	22-24	2207-10/12/2021	20.000	2.000	9.000	15.728	5.728	9.000,000	9.000,000		100	-				
(2)	San gat mặt bằng, cấp nước sinh hoạt điểm sắp xếp dân cư Nậm Suông, xã Vàng San, huyện Mường Tè	Xã Vàng San	22-24	2110-07/10/2022	5.000	128	1.600	2.320	1.950	1.600,000	1.600,000		100	-				
(3)	Nâng cấp bổ sung, các hạng mục phụ trợ trường MN Pa Ủ (trung tâm và các điểm bán)	Xã Pa Ủ	22-24	2004-22/9/2022	1.700	91	950	1.687	1.579	949,866	949,866		100	-				
(4)	Bổ sung HMPPT điểm trường bản Nà Phầy, trường PTDT bán trú Tiểu học, Trung học cơ sở xã Vàng San, huyện Mường Tè	Xã Vàng San	22-24	2028-22/9/2022	370	-	230	330	330	230,000	230,000		100	-				
(5)	Hạng mục phụ trợ điểm trường mầm non + tiểu học Khoang Thèn, xã Pa Vệ Sủ, huyện Mường Tè	Xã Pa Vệ Sủ	23-24	2297-10/8/2022	800	-	80	840		80,000	44,630	35,370	100	-				
(6)	Bổ sung các hạng mục trường mầm non Bum Tờ, xã Bum Tờ, huyện Mường Tè	Xã Bum Tờ	23-24	2029-22/9/2022	850	-	90	790		90,000	90,000		100	-				
II	Thực hiện các chương trình trọng điểm theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025				13.952	1.641	6.616	11.029	7.500	6.616,000	6.616,000	-	100,00	-	-	-	-	
	Các dự án dự kiến hoàn thành năm 2024				13.952	1.641	6.616	11.029	7.500	6.616,000	6.616,000	-	100	-	-	-	-	
	<i>Đề án phát triển hạ tầng vùng sản xuất nông nghiệp hàng hóa tập trung</i>				<i>7.752</i>	<i>904</i>	<i>3.644</i>	<i>6.049</i>	<i>3.000</i>	<i>3.644,000</i>	<i>3.644,000</i>	<i>-</i>	<i>100</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	
(1)	Nâng cấp, sửa chữa hệ thống thủy lợi xã Bum Nura, Vàng San	Các xã: Bum Nura, Vàng San	22-24	1685-05/08/2022	7.752	904	3.644	6.049	3.000	3.644,000	3.644,000		100	-				
	<i>Đề án phát triển rừng bền vững giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030</i>				<i>6.200</i>	<i>737</i>	<i>2.972</i>	<i>4.980</i>	<i>4.500</i>	<i>2.972,000</i>	<i>2.972,000</i>	<i>-</i>	<i>100</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	
(1)	Đường giao thông các xã Bum Tờ, Can hồ, huyện Mường Tè (Vùng Quê đã trồng, nhân dân trồng)	Xã Bum Tờ	22-24	1693-08/08/2022	4.650	553	2.229	3.630	3.300	2.229,000	2.229,000		100	-				
(2)	Đường giao thông các xã Bum Tờ, Can Hồ, huyện Mường Tè (Vùng Quê trồng mới, nhân dân trồng)	Xã Bum Tờ	22-24	1694-08/08/2022	1.550	184	743	1.350	1.200	743,000	743,000		100	-				
III	Vốn đầu tư từ nguồn thu sử dụng đất				34.330	10.663	12.800	17.187	3.100	3.370,000	3.270,499	99,501	26,33	9.430,000	-	-	-	
1	Chi đầu tư hạ tầng các khu, điểm quy hoạch bán đầu giá quyền SDD				28.000	8.457	10.543	11.987	-	1.913,000	1.913,000	-	18,14	8.630,000	-	-	-	
	<i>Các dự án hoàn thành, bàn giao, đưa vào sử dụng trước ngày 31/12/2023</i>				<i>28.000</i>	<i>8.457</i>	<i>10.543</i>	<i>11.987</i>	<i>-</i>	<i>1.913,000</i>	<i>1.913,000</i>	<i>-</i>	<i>18,14</i>	<i>8.630,000</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	
(1)	Xây dựng hạ tầng kỹ thuật và chỉnh trang đô thị, thị trấn Mường Tè, huyện Mường Tè	Thị trấn	2022	628-02/4/2021	28.000	8.457	10.543	11.987		1.913,000	1.913,000		18,14	8.630,000	Không đảm bảo nguồn thu			
2	Chi đầu tư chương trình xây dựng NTM				6.330	2.206	2.257	5.200	3.100	1.457,000	1.357,499	99,501	64,55	800,000	-	-	-	
	<i>Bổ trí cho các dự án sau quyết toán</i>				<i>830</i>	<i>470</i>	<i>57</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>57,000</i>	<i>57,000</i>	<i>-</i>	<i>100,00</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	

STT	Danh mục công trình, dự án	Địa điểm XD	Thời gian KC-HT	Số QĐ đầu tư (Ngày tháng năm ban hành)	Tổng mức đầu tư	Kế hoạch vốn giao		Giá trị khối lượng thực hiện		Kết quả giải ngân kế hoạch vốn năm 2023				Số KH vốn còn lại không giải ngân được		Đề xuất kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch năm 2023 sang năm 2024		Ghi chú
						Lũy kế bố trí vốn từ khởi công đến năm 2023	Kế hoạch vốn năm 2023	Lũy kế từ khởi công đến thời điểm báo cáo	Riêng năm 2023	Tổng số	Trong đó		Tỷ lệ giải ngân	Số vốn còn lại không giải ngân	Nguyên nhân trách nhiệm không giải ngân hết kế hoạch vốn	Số vốn đề xuất kéo dài	Lý do đề xuất kéo dài	
											Thanh toán khối lượng hoàn thành	Tạm ứng						
(1)	Đường vào cầu Văng Thắm bán Nậm Cùm, xã Mường Tè	Xã Mường Tè		289-24/10/2019	830	470	57			57,000	57,000		100	-				
	Các dự án dự kiến hoàn thành năm 2024				5.500	1.736	2.200	5.200	3.100	1.400,000	1.300,499	99,501	63,64	800,000	-	-		
(1)	Xây dựng sân thể thao trung tâm xã Can Hồ	Xã Can Hồ	22-24	1993-19/9/2022	3.000	736	1.400	2.850	1.600	1.400,000	1.300,499	99,501	100	-				
(2)	Đường giao thông nông thôn phục vụ sản xuất Nậm Lọ xã Can Hồ	Xã Can Hồ	22-24	277-29/9/2022	2.500	1.000	800	2.350	1.500	-				800,000	Không đảm bảo nguồn thu			
IV	Vốn đầu tư từ nguồn thu sử dụng đất tỉnh (Thực hiện NQ số 41 của HĐND tỉnh)				2.700	420	1.200	896	196	-	-	-	-	1.200,000		1.200,000		
	Các dự án hoàn thành, bàn giao, đưa vào sử dụng trước ngày 31/12/2023				1.000	420	280	800	100	-	-	-	-	280,000		280,000		
(1)	Hỗ trợ xây dựng chỉnh trang điểm dừng chân khách du lịch	Xã Mường Tè	21-23	735-28/4/2021	1.000	420	280	800	100	-			-	280,000	Phân bổ muộn chưa đủ điều kiện và khối lượng giải ngân	280,000	Để giải ngân khối lượng hoàn thành của dự án	
	Các dự án dự kiến hoàn thành năm 2024				1.700	-	920	96	96	-	-	-	-	920,000	-	920,000		
(1)	Hỗ trợ Nhà văn hóa, công trình phụ trợ bản Bó, xã Mường Tè	Xã Mường Tè	23-25		1.200		800	70	70	-			-	800,000	Phân bổ muộn chưa đủ điều kiện và khối lượng giải ngân	800,000	Để giải ngân khối lượng hoàn thành của dự án	
(2)	Hệ thống điện chiếu sáng công cộng bản Bó, xã Mường Tè	Xã Mường Tè	23-25		500		120	26	26	-			-	120,000		120,000		
V	Nguồn vốn tăng thu ngân sách địa phương cấp huyện năm 2022 chuyển sang năm 2023				4.370	-	1.404	531	531	447,514	447,514	-	31,87	956,486		956,486		
(1)	Lắp đặt thiết bị phòng họp trực tuyến Huyện ủy, phòng họp trụ sở HĐND-UBND huyện Mường Tè	Thị trấn	23-25	2814A-29/11/2023	1.300		354	70	70	354,000	354,000		100	-		-		
(2)	Hạng mục phụ trợ Huyện ủy, HĐND-UBND huyện Mường Tè	Thị trấn	23-25	2822-30/11/2023	1.600		500	101	101	93,514	93,514		18,70	406,486	Phân bổ muộn chưa đủ điều kiện và khối lượng giải ngân	406,486	Để giải ngân khối lượng hoàn thành của dự án	
(3)	Hạng mục phụ trợ trường tiểu học xã Pa Vệ Sủ huyện Mường Tè	Xã Pa Vệ Sủ	23-25	2821-30/11/2023	1.150		500	95	95	-			-	500,000		500,000		
(4)	Hạng mục nhà vệ sinh, nhà văn hóa xã Mường Tè huyện Mường Tè	Xã Mường Tè	23-25	2824-30/11/2023	320		50	265	265	-			-	50,000		50,000		

KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ NSTW THỰC HIỆN 03 CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA

(Báo cáo toàn bộ nguồn vốn danh mục dự án có vốn năm 2022 được kéo dài sang năm 2023 (Bao gồm cả số chưa giao chi tiết); Báo cáo toàn bộ nguồn vốn và danh mục dự án được giao vốn năm 2023 (Bao gồm cả số chưa giao chi tiết))

DVT: Triệu đồng

STT	Danh mục dự án	Thời gian KC-HT		Quyết định đầu tư ban đầu hoặc QĐ đầu tư điều chỉnh của cấp có thẩm quyền	TMDT			KH vốn chương trình MTQG năm 2022 kéo dài sang năm 2023 (nguồn NSTW)	Kế hoạch vốn MTQG nguồn NSTW năm 2023	Giá trị khối lượng thực hiện nghiệp vụ A-B		Kết quả giải ngân kế hoạch năm 2022 kéo dài sang năm 2023 đến hết 31/01/2023	Kết quả giải ngân kế hoạch vốn NSTW năm 2023 đến hết 31/01/2024	Số KH vốn còn lại không giải ngân được			Số vốn đề xuất kéo dài sang năm 2024		Kế hoạch vốn không có nhu cầu kéo dài		Ghi chú		
		KC	HT		Số quyết định; ngày, tháng, năm ban hành	Tổng số	Vốn đầu tư			Lũy kế từ khởi công đến thời điểm 31/12/2023	Trong đó: Riêng năm 2023			Tổng số	Trong đó		Số vốn năm 2022 kéo dài sang năm 2023 tiếp tục kéo dài năm 2024	Số vốn năm 2023 kéo dài năm 2024	Số vốn năm 2022 kéo dài sang năm 2023 không giải ngân hết không có nhu cầu kéo dài	Số vốn được giao năm 2023 không giải ngân hết không có nhu cầu kéo dài			
							NSTW								NSDP	KH vốn năm 2022 kéo dài sang năm 2023						KH vốn NSTW năm 2023	Nguyên nhân không giải ngân hết kế hoạch vốn
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14	15	16	17=10-14	18=11-15	19	20	21	22=17-20	23=18-21	32	
TỔNG SỐ					511.140	467.510	25.006	23.046	137.639	292.377	172.172	19.034,841	121.742,951	19.907,286	4.011,237	15.896,049		4.011,237	15.880,654	-	15,395		
A	Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm				31.363	26.390	4.739	6.571	2.433	26.984	7.007	5.468,804	2.420,786	1.114,381	1.102,167	12,214		1.102,167	12,214	-	-		
	Huyện Mường Tè				31.363	26.390	4.739	6.571	2.433	26.984	7.007	5.468,804	2.420,786	1.114,381	1.102,167	12,214		1.102,167	12,214	-	-		
	<i>Các dự án dự kiến hoàn thành năm 2023</i>				26.573	21.720	4.653	6.571	511	23.639	4.020	5.468,804	511,000	1.102,167	1.102,167	-		1.102,167	-	-	-		
1	Sửa chữa, nâng cấp phòng lớp học, nhà công vụ và phụ trợ khác các điểm trường mầm non các bản, xã Nậm Khao	2022	2024	1689-05/8/2022	1.000	950	50			1.000					-	-	-		-	-	-	-	
2	Xây dựng sân thể thao trung tâm xã Can Hồ	2022	2024	1993-19/9/2022	3.000	736	2.211			700	560				-	-	-		-	-	-	-	LG NSDP
3	Nâng cấp thủy lợi Vạ Pù, xã Tá Bạ	2022	2024	309-26/9/2022; 478-02/12/2022	950	900	50	97		930	650	94,797			2,000	2,000	-		2,000	-	-	-	-
4	Tu sửa, nâng cấp nước sinh hoạt các bản (Thăm Pa, Chà Kề, Xã Hồ) xã Pa Ủ	2022	2024	200-29/9/2022	1.800	1.736	64	142		1.790	250	142,034			-	-	-		-	-	-	-	
5	Sửa chữa NSH các bản (Ma Ký, Mù Cà, Phìn Khò) xã Mù Cà	2022	2024	300-28/9/2022	1.786	1.736	50	1.431		1.778	560	1.428,119			3,287	3,287	-		3,287	-	-	-	-
6	Sửa chữa, nâng cấp nhà văn hóa các bản xã Ka Lăng	2022	2024	108-28/9/2022	636	536				620					-	-	-		-	-	-	-	
7	Tu sửa, nâng cấp nước sinh hoạt các bản (Phìn Khò, Nậm Xá, Đâu Nậm Xá) xã Bum Tờ	2022	2024	465-29/9/2022	1.800	1.736	64	297		1.762	300	294,300			2,951	2,951	-		2,951	-	-	-	-
8	Tu sửa, nâng cấp nước sinh hoạt các bản Pa Vệ Sủ	2022	2024	330-27/9/2022	934	876	11	820		920		820,000			-	-	-		-	-	-	-	-
9	Tu sửa, nâng cấp nước sinh hoạt các bản xã Vàng San	2022	2024	262a-26/9/2022	1.844	1.736	108	1.600		1.820		1.600,000			-	-	-		-	-	-	-	-
10	Đường giao thông nông thôn phục vụ sản xuất bản Là Pê xã Tá Bạ	2022	2024	310-26/9/2022	926	836	90			920					-	-	-		-	-	-	-	-
11	Đường giao thông nông thôn phục vụ sản xuất Nậm Lộ xã Can Hồ	2022	2024	277-29/9/2022	2.500	1.000	1.500			2.450	1.100				-	-	-		-	-	-	-	LG NSDP
12	Đường giao thông trục bản, nội bản, rãnh thoát nước môi trường các bản xã Thu Lùm	2022	2024	157-29/9/2022	2.800	2.746	54		511	2.700	600		511,000		-	-	-		-	-	-	-	-
13	Đường giao thông trục bản, nội bản, rãnh thoát nước môi trường các bản xã Bum Nưa	2022	2024	125-26/9/2022	765	755	10			760					-	-	-		-	-	-	-	-
14	Đường giao thông trục bản, nội bản, rãnh thoát nước môi trường các bản xã Ka Lăng	2022	2024	107-28/9/2022	1.300	1.200	100	625		1.120		624,530			-	-	-		-	-	-	-	-
15	Đường giao thông đến bản Phì Chi B, xã Pa Vệ Sủ	2022	2024	331-27/9/2022	982	860	122	170		920		92,192			78,009	78,009	-		78,009	-	-	-	-
16	Nâng cấp, làm mới đường giao thông trục bản, nội bản, rãnh thoát nước các bản xã Mường Tè	2022	2024	266-30/9/2022	1.650	1.645	5	352		1.600					352,431	352,431	-		352,431	-	-	-	-

STT	Danh mục dự án	Thời gian KC-HT		Quyết định đầu tư ban đầu hoặc QĐ đầu tư điều chỉnh của cấp có thẩm quyền			KH vốn chương trình MTQG năm 2022 kéo dài sang năm 2023 (nguồn NSTW)	Kế hoạch vốn MTQG nguồn NSTW năm 2023	Giá trị khối lượng thực hiện nghiệp vụ A-B		Kết quả giải ngân kế hoạch năm 2022 kéo dài sang năm 2023 đến hết 31/01/2023	Kết quả giải ngân kế hoạch vốn NSTW năm 2023 đến hết 31/01/2024	Số KH vốn còn lại không giải ngân được			Số vốn để xuất kéo dài sang năm 2024		Kế hoạch vốn không có nhu cầu kéo dài		Ghi chú		
		KC	HT	Số quyết định; ngày, tháng, năm ban hành	TMDT				Lũy kế từ khởi công đến thời điểm 31/12/2023	Trong đó: Riêng năm 2023			Tổng số	Trong đó		Số vốn năm 2022 kéo dài sang năm 2023 tiếp tục kéo dài năm 2024	Số vốn năm 2023 kéo dài năm 2024	Số vốn năm 2022 kéo dài sang năm 2023 không giải ngân hết không có nhu cầu kéo dài	Số vốn được giao năm 2023 không giải ngân hết không có nhu cầu kéo dài			
					Tổng số	Vốn đầu tư								KH vốn năm 2022 kéo dài sang năm 2023	KH vốn NSTW năm 2023						Nguyên nhân không giải ngân hết kế hoạch vốn	
						NSTW																NSDP
17	Nâng cấp, làm mới đường giao thông trục bán, nội bán, rãnh thoát nước các bản xã Tà Tổng	2022	2024	428-30/9/2022	1.900	1.736	164	1.036	1.850	372,832		663,489	663,489	-	663,489	-	-	-				
	<i>Các dự án chuyển tiếp</i>				4.790	4.670	85	-	1.922	3.345	2.987	-	1.909,786	12,214	-	12,214	-	12,214	-	-		
1	Đường giao ra khu sản xuất bán Giăng xã Mường Tè	2023	2024	341-29/11/2022	1.620	1.570	30	811	800	800	799,446	11,554	-	11,554	-	11,554	-	-				
2	Sửa chữa, nâng cấp nhà văn hóa các bản xã Thu Lũm	2023	2024	180B-25/11/2022	670	620	35	300	358		299,340	0,660	-	0,660	-	0,660	-	-				
3	Sửa chữa trụ sở làm việc, nhà văn hóa trung tâm xã Bum Nưa	2023	2024	2623-28/11/2022	2.500	2.480	20	811	2.187	2.187	811,000	-	-	-	-	-	-	-				
B	Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững				182.797	172.927	9.849	7.639	43.931	124.972	82.330	6.571,959	37.801,904	7.196,018	1.066,922	6.129,096	1.066,922	6.129,096	-	-		
	Dự án 1				182.797	172.927	9.849	7.639	43.931	124.972	82.330	6.571,959	37.801,904	7.196,018	1.066,922	6.129,096	1.066,922	6.129,096	-	-		
	Tiểu dự án 1: Hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng KTXH tại các huyện nghèo				182.797	172.927	9.849	7.639	43.931	124.972	82.330	6.571,959	37.801,904	7.196,018	1.066,922	6.129,096	1.066,922	6.129,096	-	-		
	Huyện Mường Tè				182.797	172.927	9.849	7.639	43.931	124.972	82.330	6.572	37.802	7.196,018	1.066,922	6.129,096	1.066,922	6.129,096	-	-		
	<i>Các dự án dự kiến hoàn thành năm 2024</i>				181.797	171.948	9.849	7.639	43.731	123.981	81.459	6.571,959	37.601,904	7.196,018	1.066,922	6.129,096	1.066,922	6.129,096	-	-		
1	Nâng cấp đường giao thông Lô Mé, Lê Giăng, Là Pè 1,2; trung tâm xã Tá Pạ	2022	2024	1717-12/8/2022; 597-29/11/2022	20.000	20.000		1.394	4.000	17.920	15.050	1.394,088	4.000	-	-	-	-	-	-			
2	Cấp điện nông thôn đến các bản Các xã Tà Tổng (A Mé); Pa Vệ Sừ (Chà Gá, Sin Chái C); Mù Cà (Mò Su); Tá Pạ (Là Si; Vạ Pù)	2022	2024	1684-05/8/2022; 155-09/11/2022	35.000	35.000			9.506	23.000	20.955		9.506	-	-	-	-	-	-			
3	Đường giao thông liên vùng từ bản Mo Chi - bản Cờ Lò, xã Pa Ủ - bản Nậm Phìn, xã Nậm Khao, huyện Mường Tè.	2022	2024	1718-12/8/2022; 595-29/11/2022	35.000	35.000			4.700	3.461	530			4.700,000	-	4.700,000	-	4.700,000	-	-		
4	Kiến cố thủy lợi Na Cai Bằng bản Giăng, xã Mường Tè	2022	2024	1666-05/8/2022	4.556	4.556			1.300	4.240	2.491		1.300	-	-	-	-	-	-			
5	Thủy lợi Long Co Cu + Huổi Y Lin xã Mường Tè	2022	2024	1678-05/8/2022	4.000	4.000			1.200	3.957	2.760		1.200	-	-	-	-	-	-			
6	Thủy lợi Cư Phu Á Te bản Thu Lũm 1 xã Thu Lũm	2022	2024	1671-05/8/2022	5.400	5.400			1.600	4.997	3.468		1.600	-	-	-	-	-	-			
7	Kiến cố thủy lợi Nà Cầu, xã Mường Tè	2022	2024	1673-05/8/2022	5.000	5.000			1.500	4.940	3.220		1.500	-	-	-	-	-	-			
8	Nhà lớp học bộ môn trường THCS xã Mường Tè, huyện Mường Tè	2022	2024	1686-05/8/2022	4.500	3.150	1.350		1.350	4.500	2.500		1.350	-	-	-	-	-	-	LG NSDP		
9	Cấp điện nông thôn từ điện lưới quốc gia bản (A Chè, Suối Voi, Nậm Phìn, Cờ Lò) thuộc các xã, huyện Mường Tè	2022	2024	1683-05/8/2022; 387-07/10/2022	24.841	21.342	3.499		5.000	13.300	10.185		5.000	-	-	-	-	-	-			
10	Thủy lợi Xé Giá bản Pa Thắng	2022	2024	1670-05/8/2022	4.000	4.000			1.200	3.824	2.980		1.200	-	-	-	-	-	-			
11	Nâng cấp thủy lợi Na Mún bản Nậm Cùm xã Mường Tè	2022	2024	1672-05/8/2022	1.500	1.500		64	300	928	553	63,967	300	-	-	-	-	-	-			
12	Trường PTDT bán trú THCS Thu Lũm	2022	2024	2026-22/9/2022	6.000	4.200	1.800	518	1.000	1.242	820	132,260		1.386,032	386,032	1.000,000	386,032	1.000,000	-	-	LG NSDP	

STT	Danh mục dự án	Thời gian KC-HT		Quyết định đầu tư ban đầu hoặc QĐ đầu tư điều chỉnh của cấp có thẩm quyền			KH vốn chương trình MTQG năm 2022 kéo dài sang năm 2023 (nguồn NSTW)	Kế hoạch vốn MTQG nguồn NSTW năm 2023	Giá trị khối lượng thực hiện nghiệp vụ A-B		Kết quả giải ngân kế hoạch năm 2022 kéo dài sang năm 2023 đến hết 31/01/2023	Kế toán giải ngân kế hoạch vốn NSTW năm 2023 đến hết 31/01/2024	Số KH vốn còn lại không giải ngân được			Số vốn đề xuất kéo dài sang năm 2024		Kế hoạch vốn không có nhu cầu kéo dài		Ghi chú		
		KC	HT	Số quyết định; ngày, tháng, năm ban hành	TMDT				Lũy kế từ khởi công đến thời điểm 31/12/2023	Trong đó: Riêng năm 2023			Tổng số	Trong đó		Số vốn năm 2022 kéo dài sang năm 2023 tiếp tục kéo dài năm 2024	Số vốn năm 2023 kéo dài năm 2024	Số vốn năm 2022 kéo dài sang năm 2023 không giải ngân hết không có nhu cầu kéo dài	Số vốn được giao năm 2023 không giải ngân hết không có nhu cầu kéo dài			
					Tổng số	NSTW								NSDP	KH vốn năm 2022 kéo dài sang năm 2023						KH vốn NSTW năm 2023	Nguyên nhân không giải ngân hết kế hoạch vốn
13	Trường PTDT bán trú Tiểu học Thu Lũm	2022	2024	2025-22/9/2022	4.000	3.500	500	413	545,447	1.403	982		545,447	413,404	413,404	-		413,404	-	-	-	LG NSDP
14	Nâng cấp hệ thống phòng học + phụ trợ các Trường mầm non trên địa bàn các xã Mường Tè, Bum Nưa, Thu Lũm, huyện Mường Tè	2022	2024	2045-28/9/2022	7.000	6.000	1.000		2.100	6.800	3.000		2.100,000	-	-	-		-	-	-	-	LG NSDP
15	Bổ sung các phòng học mầm non trên địa bàn huyện Mường Tè	2022	2024	2036-26/9/2022	6.000	5.000	1.000		1.800	5.900	3.700		1.800,000	-	-	-		-	-	-	-	LG NSDP
16	Nâng cấp hệ thống phòng học và phụ trợ các trường Tiểu học trên địa bàn các xã Mường Tè, Bum Nưa, Thu Lũm, huyện Mường Tè	2022	2024	2037-26/9/2022	7.000	6.300	700		3.500	6.800	3.000		3.499,553	-	-	-		-	-	-	-	LG NSDP
17	Xây dựng sân thể thao xã Bum Nưa	2022	2024	126-26/9/2022	2.000	2.000			400	1.967	450		400,000	-	-	-		-	-	-	-	
18	Nâng cấp nước sinh hoạt trung tâm xã Mường Tè	2022	2024	256-28/9/2022	4.000	4.000		5,51	580	3.666	750		580,000	5,511	5,511	-		5,511	-	-	-	
19	Xây dựng sân thể thao xã Thu Lũm	2022	2024	153-26/9/2022	2.000	2.000		800	600	1.997		797,973	600,000	2,027	2,027	-		2,027	-	-	-	
20	Hệ thống đường giao thông nội đồng các bản xã Bum Nưa, huyện Mường Tè	2022	2024	126a-26/9/2022	3.150	3.150		1.800	400	3.123	438	1.800,000	400,000	-	-	-		-	-	-	-	
21	Hệ thống đường giao thông ra khu sản xuất bản Nậm Hân, Nậm Cùm xã Mường Tè	2022	2024	255-28/9/2022	5.000	4.980		1.550	500	1.802	920	1.290,544	70,904	689,044	259,948	429,096		259,948	429,096	-	-	
22	Hệ thống đường giao thông nội đồng các bản xã Thu Lũm, huyện Mường Tè	2022	2024	155-29/9/2022	4.500	4.490		1.093	650	4.214	2.707	1.093,127	650,000	-	-	-		-	-	-	-	
	Các dự án chuyển tiếp				1.000	979	-	-	200	991	871	-	200,000	-	-	-		-	-	-	-	
1	Sửa chữa, nâng cấp nhà văn hóa bản Thu Lũm 1 xã Thu Lũm	2023	2024	180C-25/11/2022	1.000	979			200	991	871		200,000	-	-	-		-	-	-	-	
C	Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi				296.980	268.193	10.418	8.836	91.275	140.421	82.835	6.994,078	81.520,261	11.596,887	1.842,148	9.754,739		1.842,148	9.739,344	-	15,395	
	Dự án 1				10.784	10.784	-	-	5.020	7.841	4.667	-	4.212,077	807,923	-	807,923		-	807,923	-	-	
	Huyện Mường Tè				10.784	10.784	-	-	5.020	7.841	4.667	-	4.212,077	807,923	-	807,923		-	807,923	-	-	
	Các dự án hoàn thành năm 2023				5.811	5.811	-	-	1.160	5.591	2.417	-	1.160,493	-	-	-		-	-	-	-	
1	Nước sinh hoạt bản Huổi Han, xã Bum Tở, huyện Mường Tè	2022	2024	1680-05/8/2022	2.905	2.905			546	2.794	1.430		546,096	-	-	-		-	-	-	-	
2	Nâng cấp, sửa chữa NSH các bản Nậm Cầu, Tà Phin, xã Bum Tở, huyện Mường Tè	2022	2024	1681-05/8/2022	2.906	2.906			614	2.797	987		614,397	-	-	-		-	-	-	-	
	Các dự án chuyển tiếp				4.973	4.973	-	-	3.860	2.250	2.250	-	3.051,584	807,923	-	807,923		-	807,923	-	-	
1	Nước sinh hoạt bản A Chè, xã Thu Lũm, huyện Mường Tè	2023	2024	2621-28/11/2022	2.000	2.000			1.920	1.500	1.500		1.422,504	497,003	-	497,003		-	497,003	-	-	
2	Nước sinh hoạt bản A Mé, U Na xã Tà Tổng, huyện Mường Tè	2023	2024	2622-28/11/2022	2.973	2.973			1.940	750	750		1.629,080	310,920	-	310,920		-	310,920	-	-	
	Dự án 2				25.400	19.428	5.972	-	4.688	5.761	4.441	-	4.650,720	37,280	-	37,280		-	37,280	-	-	
	Các dự án dự kiến hoàn thành năm 2024				25.400	19.428	5.972	-	4.688	5.761	4.441	-	4.650,720	37,280	-	37,280		-	37,280	-	-	
1	Sắp xếp ổn định dân cư vùng biên giới bản A Chè, xã Thu Lũm, huyện Mường Tè	2022	2024	1696-08/8/2022	5.900	4.634	1.266		1.000	500	150		1.000,000	-	-	-		-	-	-	-	

STT	Danh mục dự án	Thời gian KC-HT		Quyết định đầu tư ban đầu hoặc QĐ đầu tư điều chỉnh của cấp có thẩm quyền			KH vốn chương trình MTQG năm 2022 kéo dài sang năm 2023 (nguồn NSTW)	Kế hoạch vốn MTQG nguồn NSTW năm 2023	Giá trị khối lượng thực hiện nghiệp vụ A-B		Kết quả giải ngân kế hoạch năm 2022 kéo dài sang năm 2023 đến hết 31/01/2023	Kế toán giải ngân kế hoạch vốn NSTW năm 2023 đến hết 31/01/2024	Số KH vốn còn lại không giải ngân được			Số vốn để xuất kéo dài sang năm 2024		Kế hoạch vốn không có nhu cầu kéo dài		Ghi chú		
		KC	HT	Số quyết định; ngày, tháng, năm ban hành	TMDT				Lũy kế từ khởi công đến thời điểm 31/12/2023	Trong đó: Riêng năm 2023			Tổng số	Trong đó		Số vốn năm 2022 kéo dài sang năm 2023 tiếp tục kéo dài năm 2024	Số vốn năm 2023 kéo dài năm 2024	Số vốn năm 2022 kéo dài sang năm 2023 không giải ngân hết không có nhu cầu kéo dài	Số vốn được giao năm 2023 không giải ngân hết không có nhu cầu kéo dài			
					Tổng số	NSTW								NSDP	KH vốn năm 2022 kéo dài sang năm 2023						KH vốn NSTW năm 2023	Nguyên nhân không giải ngân hết kế hoạch vốn
2	Sắp xếp ổn định dân cư vùng thiên tai bán Chà Di, xã Bum Tờ huyện Mương Tê	2022	2024	1716-12/8/2022; 529-07/11/2022	19.500	14.794	4.706	3.688	5.261	4.291	3.650,720	37,280	-	37,280	-	-	-	-				
	Dự án 3				14.030	14.030	-	1.813	2.429	-	-	4.242,000	1.813,000	2.429,000	1.813,000	2.429,000	-	-				
	Huyện Mương Tê				14.030	14.030	-	1.813	2.429	-	-	4.242,000	1.813,000	2.429,000	1.813,000	2.429,000	-	-				
	Tiểu dự án 2 - Nội dung số 02: Đầu tư, hỗ trợ vùng trồng được liệu quý (Hỗ trợ kinh phí cải tạo hạ tầng)				14.030	14.030		1.813	2.429			4.242,000	1.813,000	2.429,000	DA chưa được phê duyệt	1.813,000	2.429,000	-	-	Phân bổ chi tiết khi đủ điều kiện		
	Tiểu dự án 1. Dự án 4				166.680	144.430	4.340	4.737	47.860	76.648	41.625	4.737,423	44.976,833	2.883,167	-	2.883,167	-	2.883,167	-	-		
	Huyện Mương Tê				166.680	144.430	4.340	4.737	47.860	76.648	41.625	4.737,423	44.976,833	2.883,167	-	2.883,167	-	2.883,167	-	-		
	Các dự án dự kiến hoàn thành năm 2024				70.540	65.890	4.340	4.737	22.047	62.222	29.247	4.737,423	21.452,494	594,307	-	594,307	-	594,307	-	-		
1	Nâng cấp, sửa chữa các công trình thủy lợi nhỏ các bản Còong Khá, Lô Na, Gò Khá, U Ma xã Thu Lũm	2022	2024	1677-05/8/2022	5.500	5.500		2.310	5.302	2.375	2.310,000	-	-	-	-	-	-	-	-			
2	Nâng cấp, sửa chữa các công trình thủy lợi nhỏ, xã Mù Cà, huyện Mương Tê	2022	2024	1676-05/8/2022	5.100	5.100	1.034,368	79,801	2.888	2.436	1.034,368	79,801	-	-	-	-	-	-	-	-		
3	Nâng cấp, sửa chữa các công trình thủy lợi nhỏ, xã Pa Ủ, huyện Mương Tê	2022	2024	1674-05/8/2022	5.800	5.800	764,546	1.800	5.011	3.298	764,546	1.800	-	-	-	-	-	-	-	-		
4	Nâng cấp, sửa chữa các công trình thủy lợi nhỏ, xã Pa Vệ Sủ, huyện Mương Tê	2022	2024	1679-05/8/2022	6.800	6.800		2.200	5.749	3.443		2.200	-	-	-	-	-	-	-	-		
5	Đường giao thông đến bản A Mé, xã Tà Tổng, huyện Mương Tê	2022	2024	1697-08/8/2022	5.300	5.300		2.950	5.100	1.230	2.950	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
6	Nâng cấp, sửa chữa các công trình thủy lợi nhỏ, xã Bum Tờ, huyện Mương Tê	2022	2024	1675-05/8/2022	5.200	5.200		1.600	4.856	2.759	1.600	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
7	Đường đến điểm ĐCĐC Suối Voi, xã Can Hồ, huyện Mương Tê	2022	2024	1695-08/8/2022	8.340	4.000	4.340	697	6.200	4.700	697	-	-	-	-	-	-	-	-	LG NSDP		
8	Nâng cấp, sửa chữa các công trình thủy lợi nhỏ, xã Vàng San, huyện Mương Tê	2022	2024	1669-05/8/2022	6.100	6.100		2.180	6.012	2.735	2.180	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
9	Đường giao thông nội bản các bản (Xã Hồ, Pha Bu, Cờ Lò) xã Pa Ủ, huyện Mương Tê	2022	2024	201-29/9/2022	1.100	1.100		450	965	655	282,222	167,778	-	-	167,778	-	167,778	-	-	-		
10	Đường giao thông nội bản các bản (Vàng San, Pắc Pa, Sang Sui) xã Vàng San, huyện Mương Tê	2022	2024	266-28/9/2022	1.000	1.000		350	965	648	302,769	47,231	-	-	47,231	-	47,231	-	-	-		
11	Nâng cấp, sửa chữa nước sinh hoạt Khu phố 11, Thị trấn Mương Tê, huyện Mương Tê	2022	2024	98-29/9/2022	1.500	1.500	660	450	1.480	1.030	659,760	450,000	-	-	-	-	-	-	-	-		
12	Đường giao thông nông thôn phục vụ sản xuất các bản xã Thu Lũm, huyện Mương Tê	2022	2024	156-29/9/2022	2.400	2.390		650	2.239	768	650,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
13	Đường giao thông nông thôn phục vụ sản xuất các bản xã Ka Lăng, huyện Mương Tê	2022	2024	109-28/9/2022	2.000	2.000	135	600	1.855	853	135,030	600,000	-	-	-	-	-	-	-	-		
14	Đường giao thông nội bản các bản (Lô Mé, Lê Giảng, Vạ Pù, Nhóm Pố) xã Tà Ba, huyện Mương Tê	2022	2024	311-26/9/2022	1.300	1.300		450	1.172		330,565	119,435	-	-	119,435	-	119,435	-	-	-		
15	Đường giao thông nông thôn phục vụ sản xuất các bản xã Mù Cà, huyện Mương Tê	2022	2024	299-28/9/2022	4.300	4.000	1.800	1.900	3.976		1.800,000	1.900,000	-	-	-	-	-	-	-	-		

STT	Danh mục dự án	Thời gian KC-HT		Quyết định đầu tư ban đầu hoặc QĐ đầu tư điều chỉnh của cấp có thẩm quyền			KH vốn chương trình MTQG năm 2022 kéo dài sang năm 2023 (nguồn NSTW)	Kế hoạch vốn MTQG nguồn NSTW năm 2023	Giá trị khối lượng thực hiện nghiệp vụ A-B		Kết quả giải ngân kế hoạch năm 2022 kéo dài sang năm 2023 đến hết 31/01/2023	Kết quả giải ngân kế hoạch vốn NSTW năm 2023 đến hết 31/01/2024	Số KH vốn còn lại không giải ngân được			Số vốn đề xuất kéo dài sang năm 2024		Kế hoạch vốn không có nhu cầu kéo dài		Ghi chú		
		KC	HT	Số quyết định; ngày, tháng, năm ban hành	TMDT				Lũy kế từ khởi công đến thời điểm 31/12/2023	Trong đó: Riêng năm 2023			Tổng số	Trong đó		Số vốn năm 2022 kéo dài sang năm 2023 tiếp tục kéo dài năm 2024	Số vốn năm 2023 kéo dài năm 2024	Số vốn năm 2022 kéo dài sang năm 2023 không giải ngân hết không có nhu cầu kéo dài	Số vốn được giao năm 2023 không giải ngân hết không có nhu cầu kéo dài			
					Tổng số	Vốn đầu tư								KH vốn năm 2022 kéo dài sang năm 2023	KH vốn NSTW năm 2023						Nguyên nhân không giải ngân hết kế hoạch vốn	
						NSTW																NSDP
16	Đường giao thông nông thôn phục vụ sản xuất các bản (Đền Thàng, Khoang Thèn, Sín Chải A+C) xã Pa Vệ Sủ, huyện Mường Tè	2022	2024	329-26/9/2022	2.800	2.800		1.200	2.551	429,562		954,950	245,050	-	245,050	-	245,050	-	-			
17	Đường giao thông nông thôn phục vụ sản xuất xã Năm Khao, huyện Mường Tè	2022	2024	321-28/9/2022	3.600	3.600	344	1.400	3.552	788	343,719	1.400,000	-	-	-	-	-	-	-			
18	Đường vào khu sản xuất diêm dân cư Suối Voi, xã Can Hồ, huyện Mường Tè	2022	2024	286-29/9/2022	2.400	2.400		780	2.350	1.100		765,187	14,813	-	14,813	-	14,813	-	-			
Các dự án chuyển tiếp																						
					96.140	78.540	-	-	25.813	14.426	12.378	-	23.524,339	2.288,860	-	2.288,860	-	2.288,860	-	-		
1	Chợ xã Ka Lăng, huyện Mường Tè	2023	2025	2629-30/11/2022	3.000	3.000		1.583	1.100	1.100		1.583,000	-	-	-	-	-	-	-			
2	Cứng hóa đường từ các bản Sín Chải A + B, Chà Gà đến trung tâm xã Pa Vệ Sủ, huyện Mường Tè	2023	2025	2616-28/11/2022; 81-10/4/2023	26.330	26.330		8.000	3.700	3.700		8.000,000	-	-	-	-	-	-	-			
3	Cứng hóa đường từ các bản Xà Hồ, Pa Ủ, Hà Xi đến trung tâm xã Pa Ủ, huyện Mường Tè	2023	2025	2617-28/11/2022	14.000	14.000		5.000	1.510	1.510		4.410,897	589,103	-	589,103	-	589,103	-	-			
4	Cứng hóa đường giao thông Km 13 - bản Pa Thảng - TT xã Thu Lũm	2023	2025	2618-28/11/2022	28.310	28.310		9.030	4.391	4.391		9.030,199	-	-	-	-	-	-	-			
5	Đường giao thông nông thôn phục vụ sản xuất các bản (Xà Hồ, Ú Ma) xã Pa Ủ	2023	2025	242-26/11/2022	2.000	2.000		1.100	1.850	857		1.100,000	-	1.100,000	-	1.100,000	-	-	-			
6	Đường giao thông nội bản các bản (Phìn Khò, Tà Phìn, Đầu Nậm Xá, Huồi Han) xã Bum Tờ	2023	2025	572a-28/11/2022	2.000	2.000		1.100	1.875	820		500,243	599,757	-	599,757	-	599,757	-	-			
7	Đường giao thông bản Pa Thảng - bản A Chè, xã Thu Lũm, huyện Mường Tè	2023	2025	397-29/3/2023	20.500	2.900							-	-	-	-	-	-	-	LG NSDP		
Tiểu dự án 1. Dự án 5																						
Huyện Mường Tè																						
Các dự án dự kiến hoàn thành năm 2024																						
					5.923	5.923	-	218	4.882	9.850	4.652	218,485	4.866,605	15,395	-	15,395	-	-	-	15,395		
1	Trường Phổ thông dân tộc bán trú TH& THCS Bum Tờ, huyện Mường Tè	2022	2024	1690-05/8/2022	2.763	2.763		850	2.740	1.152		850,000	-	-	-	-	-	-	-			
2	Trường Phổ thông dân tộc bán trú TH&THCS Tà Tông, huyện Mường Tè	2022	2024	1661-05/8/2022	3.160	3.160	218	932	3.010	1.700	218,485	932,000	-	-	-	-	-	-	-			
Các dự án chuyển tiếp																						
					6.429	6.429	-	-	3.100	4.100	1.800	-	3.084,605	15,395	-	15,395	-	-	-	15,395		
1	Trường Phổ thông dân tộc bán trú TH&THCS Năm Khao, huyện Mường Tè	2023	2025	2624-28/11/2022	1.200	1.200		1.100	1.100	600		1.084,605	15,395	-	15,395	-	-	-	15,395			
2	Trường Phổ thông dân tộc bán trú THCS xã Pa Vệ Sủ, huyện Mường Tè	2023	2025	2627-30/11/2022	5.229	5.229		2.000	3.000	1.200		2.000,000	-	-	-	-	-	-	-			
Dự án 6																						
Huyện Mường Tè																						
Các dự án hoàn thành năm 2023																						
					4.180	3.705	106	1.958	3.844	5.576	1.568	1.928,557	2.132,276	1.740,767	29,043	1.711,724	29,043	1.711,724	-	-		
1	Nhà văn hóa bản Vạn Pù, xã Tá Bạ, huyện Mường Tè	2022	2024	313-26/9/2022	330	285	16	35	300			16,482	18,518	-	18,518	-	18,518	-	-			
2	Nhà văn hóa bản Nhóm Pồ, xã Tá Bạ, huyện Mường Tè	2022	2024	314-26/9/2022	330	285	16	35	295			21,650	13,350	-	13,350	-	13,350	-	-			
3	Nhà văn hóa bản Là Si xã Tá Bạ	2022	2024	315-26/9/2022	330	285		85	297			69,804	15,196	-	15,196	-	15,196	-	-			

STT	Danh mục dự án	Thời gian KC-HT		Quyết định đầu tư ban đầu hoặc QĐ đầu tư điều chỉnh của cấp có thẩm quyền			KH vốn chương trình MTQG năm 2022 kéo dài sang năm 2023 (nguồn NSTW)	Kế hoạch vốn MTQG nguồn NSTW năm 2023	Giá trị khối lượng thực hiện nghiệp vụ A-B		Kết quả giải ngân kế hoạch năm 2022 kéo dài sang năm 2023 đến hết 31/01/2023	Kế toán giải ngân kế hoạch vốn NSTW năm 2023 đến hết 31/01/2024	Số KH vốn còn lại không giải ngân được			Số vốn để xuất kéo dài sang năm 2024		Kế hoạch vốn không có nhu cầu kéo dài		Ghi chú	
		KC	HT	Số quyết định; ngày, tháng, năm ban hành	TMDT				Tổng số	Lũy kế từ khởi công đến thời điểm 31/12/2023			Trong đó: Riêng năm 2023	Tổng số	Trong đó		Số vốn năm 2022 kéo dài sang năm 2023 tiếp tục kéo dài năm 2024	Số vốn năm 2023 kéo dài năm 2024	Số vốn năm 2022 kéo dài sang năm 2023 không giải ngân hết không có nhu cầu kéo dài		Số vốn được giao năm 2023 không giải ngân hết không có nhu cầu kéo dài
					NSTW	NSDP									KH vốn năm 2022 kéo dài sang năm 2023	KH vốn NSTW năm 2023					
4	Nhà văn hóa bán Pa Khà xã Tà Tông	2022	2024	429-30/9/2022	300	285		200	85	295	200,000	80,319	4,681	-	4,681	-	4,681	-	-		
5	Nhà văn hóa bán Nậm Đình xã Tà Tông	2022	2024	431-30/9/2022	300	285	15	200	85	299	200,000	78,275	6,725	-	6,725	-	6,725	-	-		
6	Nhà văn hóa bán Nhù Ma xã Pa Ủ, huyện Mường Tè	2022	2024	198-20/9/2022	330	285		250	35	300	250,000	27,284	7,716	-	7,716	-	7,716	-	-		
7	Nhà văn hóa bán Hà Xi xã Pa Ủ, huyện Mường Tè	2022	2024	199-21/9/2022	330	285		250	35	300	250,000	20,715	14,285	-	14,285	-	14,285	-	-		
8	Nhà văn hóa bán Chà Kế xã Pa Ủ	2022	2024	199a-27/9/2022	330	285		200	85	295	200,000	74,133	10,867	-	10,867	-	10,867	-	-		
9	Nhà văn hóa bán Khoang Thèn xã Pa Vệ Sủ	2022	2024	338-27/9/2022	300	285	15	250	35	298	235,447	26,161	23,392	14,553	8,839	14,553	8,839	-	-		
10	Nhà văn hóa bán Pá Hạ xã Pa Vệ Sủ	2022	2024	340-27/9/2022	300	285	15	250	35	275	236,110		48,890	13,890	35,000	13,890	35,000	-	-		
11	Nhà văn hóa bán Xà Phìn xã Pa Vệ Sủ	2022	2024	339-27/9/2022	300	285	15	200	85	300	200,000	65,312	19,688	-	19,688	-	19,688	-	-		
12	Nhà văn hóa bán Mù Cà xã Mù Cà	2022	2024	300a-28/9/2022	400	285		157	128	289	157,000	93,082	34,918	-	34,918	-	34,918	-	-		
13	Nhà văn hóa bán Si Thầu Chải xã Can Hồ	2022	2024	287-29/9/2022	300	285	15	1	75	295		70,000	5,600	0,600	5,000	0,600	5,000	-	-		
Các dự án chuyển tiếp					1.800	1.710	-	-	1.500	1.738	1.568	-	1.489,059	10,941	-	10,941	-	10,941	-	-	
1	Nhà văn hóa Bán Xà Hồ, xã Pa Ủ	2023	2025	250A-28/11/2022	300	285			250	282	265		250,000	-	-	-	-	-	-	-	
2	Nhà văn hóa Bán Pha Bu, xã Pa Ủ	2023	2025	250B-28/11/2022	300	285			250	282	269		250,000	-	-	-	-	-	-	-	
3	Nhà văn hóa Bán Sín Chải B, xã Pa Vệ Sủ	2023	2025	439a/26/11/2022	300	285			250	272	264		247,249	2,751	-	2,751	-	2,751	-	-	
4	Nhà văn hóa Bán Sín Chải A, xã Pa Vệ Sủ	2023	2025	439b/26/11/2022	300	285			250	316	263		243,757	6,243	-	6,243	-	6,243	-	-	
5	Nhà văn hóa A Chê, xã Thu Lũm	2023	2025	180D-25/11/2022	300	285			250	289	242		249,750	0,250	-	0,250	-	0,250	-	-	
6	Nhà văn hóa bán Phìn Khò, xã Bum Tờ	2023	2025	572b-28/11/2022	300	285			250	298	265		248,303	1,697	-	1,697	-	1,697	-	-	
*	Hỗ trợ đầu tư bảo tồn làng, bản văn hóa truyền thống tiêu biểu của các dân tộc thiểu số				8.190	8.190	-	-	1.506	-	-	-	-	1.506,000	-	1.506,000	-	1.506,000	-	-	
	Dân tộc Si La (Bản Seo Hai, xã Can Hồ, huyện Mường Tè)				8.190	8.190			1.506				1.506,000	-	1.506,000	DA chưa được phê duyệt	-	1.506,000	-	-	
	Dự án 9				53.564	53.564	-	110	22.552	34.745	25.882	109,613	20.681,750	1.870,355	0,105	1.870,250	0,105	1.870,250	-	-	
	Huyện Mường Tè				53.564	53.564	-	110	22.552	34.745	25.882	110	20.682	1.870,355	0,105	1.870,250	0,105	1.870,250	-	-	
	Các dự án hoàn thành năm 2024				47.004	47.004	-	110	19.552	29.245	20.382	109,613	17.681,750	1.870,355	0,105	1.870,250	0,105	1.870,250	-	-	
1	Nâng cấp đường giao thông đến bản A Mại, xã Pa Vệ Sủ, huyện Mường Tè	2022	2024	1698-08/8/2022	2.700	2.700			1.100	2.685	1.185		1.100,000	-	-	-	-	-	-	-	
2	Sửa chữa thủy lợi Huồi Ngồ, xã Can Hồ, huyện Mường Tè	2022	2024	1668-05/8/2022; 917A-18/7/2023	1.600	1.600			600	1.580	263		600,000	-	-	-	-	-	-	-	

STT	Danh mục dự án	Thời gian KC-HT		Quyết định đầu tư ban đầu hoặc QĐ đầu tư điều chỉnh của cấp có thẩm quyền			KH vốn chương trình MTQG năm 2022 kéo dài sang năm 2023 (nguồn NSTW)	Kế hoạch vốn MTQG nguồn NSTW năm 2023	Giá trị khối lượng thực hiện nghiệp vụ A-B		Kết quả giải ngân kế hoạch năm 2022 kéo dài sang năm 2023 đến hết 31/01/2023	Kết quả giải ngân kế hoạch vốn NSTW năm 2023 đến hết 31/01/2024	Số KH vốn còn lại không giải ngân được				Số vốn đề xuất kéo dài sang năm 2024		Kế hoạch vốn không có nhu cầu kéo dài		Ghi chú	
		KC	HT	Số quyết định; ngày, tháng, năm ban hành	TMBT				Lũy kế từ khởi công đến thời điểm 31/12/2023	Trong đó: Riêng năm 2023			Tổng số	Trong đó		Nguyên nhân không giải ngân hết kế hoạch vốn	Số vốn năm 2022 kéo dài sang năm 2023 tiếp tục kéo dài năm 2024	Số vốn năm 2023 kéo dài năm 2024	Số vốn năm 2022 kéo dài sang năm 2023 không giải ngân hết không có nhu cầu kéo dài	Số vốn được giao năm 2023 không giải ngân hết không có nhu cầu kéo dài		
					Tổng số	NSTW								NSDP	KH vốn năm 2022 kéo dài sang năm 2023							KH vốn NSTW năm 2023
3	Sửa chữa thủy lợi Huôi Côm, xã Can Hồ, huyện Mường Tè	2022	2024	1667-05/8/2022;916A-18/7/2023	1.600	1.600		600	1.455	525		600,000	-	-	-	-	-	-	-			
4	Kê bảo vệ khu dân cư bản Nậm Cùm, xã Bum Nưa, huyện Mường Tè	2022	2024	1665-05/8/2022	13.500	13.500		6.155	10.222	7.408		6.150,184	5,000	-	5,000	-	5,000	-	-			
5	Kê bảo vệ mặt bằng cho khu dân cư, trường học bản Láng Phiêu, xã Nậm Khao, huyện Mường Tè	2022	2024	1689-05/8/2022	3.000	3.000		945	2.368	2.137		944,816	-	-	-	-	-	-	-			
6	Đầu tư cơ sở hạ tầng bản Nậm Suông, xã Vàng San, huyện Mường Tè	2022	2024	2077a-30/9/2022	19.542	19.542		8.000	7.999	7.109		6.135,952	1864,048136	-	1.864,048	-	1.864,048	-	-			
7	Sửa chữa, nâng cấp thủy lợi Pu Khen 1, bản Nậm Sẻ, xã Vàng San, huyện Mường Tè	2022	2024	262b-26/9/2022	960	960		400				400,000	-	-	-	-	-	-	-			
8	Sửa chữa, nâng cấp thủy lợi Nậm Khum, bản Nậm Xuông, xã Vàng San, huyện Mường Tè	2022	2024	265-28/9/2022	702	702	0,105	300	697	626		299,185	0,920	0,105	0,815	0,105	0,815	-	-			
9	Thủy lợi Ty Tổng 1 bản A Mại, xã Pa Vệ Sủ, huyện Mường Tè	2022	2024	334-26/9/2022	1.120	1.120	75	500			75,000	500,000	-	-	-	-	-	-	-			
10	Sửa chữa, nâng cấp đường giao thông nội bản Seo Hai + Si Thầu Chải, xã Can Hồ, huyện Mường Tè	2022	2024	278-29/9/2022	2.280	2.280	35	952	2.238	1.129	34,613	951,613	0,387	0,000	0,387	0,000	0,387	-	-			
	Các dự án chuyển tiếp				6.560	6.560	-	3.000	5.500	5.500	-	3.000,000	-	-	-	-	-	-	-			
1	Phòng công vụ giáo viên, bản trú học sinh trường PTĐTBT TH&THCS Nậm Khao (điểm bản Láng Phiêu)	2023	2024	2631-30/11/2022	6.560	6.560		3.000	5.500	5.500		3.000,000	-	-	-	-	-	-	-			