

Số: /BC-UBND

Mường Tè, ngày tháng 02 năm 2023

BÁO CÁO

Đánh giá kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022, đề xuất kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2022 sang năm 2023

Thực hiện Công văn số: 105/SKHĐT-THQH, ngày 17/01/2023 của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lai Châu về việc đánh giá kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022; rà soát, đề xuất kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công vốn NSDP, NSTW năm 2022 sang năm 2023. Ủy ban nhân dân huyện Mường Tè báo cáo tình hình thực hiện, cụ thể như sau:

I. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2022

1. Kết quả thực hiện kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022

Tổng kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022 được giao đến thời điểm là 472.575,919 triệu đồng (trong đó đã giao chi tiết là 470.762,919 triệu đồng) giải ngân đến hết ngày 31/01/2023 là 449.506,636 triệu đồng, bằng 95,48% kế hoạch vốn đã giao chi tiết. Tình hình thực hiện:

1.1. Nguồn vốn ngân sách địa phương

- Tổng kế hoạch vốn ngân sách địa phương được giao năm 2022 là 57.337,919 triệu đồng. Giá trị giải ngân đến hết ngày 31/01/2023 là 57.314,717 triệu đồng, bằng 99,96% kế hoạch vốn giao, trong đó:

+ Nguồn ngân sách địa phương cấp tỉnh quản lý: Kế hoạch vốn được giao năm 2022 là 57.337,919 triệu đồng. Giá trị giải ngân đến hết ngày 31/01/2023 là 57.314,717 triệu đồng, bằng 99,96% kế hoạch vốn giao.

+ Nguồn cân đối ngân sách huyện: Kế hoạch vốn được giao năm 2022 là 26.065,000 triệu đồng. Giá trị giải ngân đến hết ngày 31/01/2023 là 26.065,000 triệu đồng, bằng 100% kế hoạch vốn giao.

+ Nguồn vốn đầu tư từ nguồn sử dụng đất: Kế hoạch vốn được giao năm 2022 là 13.150,000 triệu đồng. Giá trị giải ngân đến hết ngày 31/01/2023 là 13.150,000 triệu đồng, bằng 100% kế hoạch vốn giao.

+ Các dự án phát triển hạ tầng thiết yếu khu sản xuất nông, lâm nghiệp: Kế hoạch vốn được giao năm 2022 là 1.641 triệu đồng. Giá trị giải ngân đến hết ngày 31/01/2023 là 1.641 triệu đồng, bằng 100% kế hoạch vốn giao.

+ Các nguồn vốn bổ sung trong năm: Kế hoạch vốn được giao năm 2022 là 1.756,103 triệu đồng. Giá trị giải ngân đến hết ngày 31/01/2023 là 1.732,901 triệu đồng, bằng 99% kế hoạch vốn giao.

1.2. Nguồn vốn ngân sách trung ương

Tổng kế hoạch vốn ngân sách trung ương được giao năm 2022 là 221.185 triệu đồng; Giá trị giải ngân đến hết ngày 31/01/2023 là 221.185 triệu đồng, bằng 100% kế hoạch vốn giao.

1.3. Nguồn vốn chương trình mục tiêu quốc gia năm 2022

Tổng kế hoạch vốn đầu tư năm 2022 thực hiện 03 chương trình MTQG huyện được giao (*tại Quyết định số 747/QĐ-UBND, ngày 30/6/2022 của UBND tỉnh Lai Châu*) là 157.053 triệu đồng, (*đã giao chi tiết đến từng dự án là 155.240 triệu đồng*). Giá trị giải ngân đến hết ngày 31/01/2023 là 134.006,92 triệu đồng, bằng 86,32% kế hoạch vốn giao, cụ thể như sau:

- Chương trình MTQG nông thôn mới: Tổng kế hoạch vốn giao là 19.772 triệu đồng, giá trị giải ngân đến hết ngày 31/01/2023 là 13.201,026 triệu đồng, bằng 66,77% kế hoạch vốn đã giao.

- Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững: Tổng kế hoạch vốn giao là 69.103 triệu đồng, giá trị giải ngân đến hết ngày 30/11/2022 là 61.464,119 triệu đồng, bằng 88,95% kế hoạch vốn đã giao.

- Chương trình MTQG phát triển KT-XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số: Tổng kế hoạch vốn giao là 68.178 triệu đồng (*đã giao chi tiết đến từng dự án là 66.365 triệu đồng*), giá trị giải ngân đến hết ngày 31/01/2022 là 59.341,774 triệu đồng, bằng 89,42% kế hoạch vốn đã giao chi tiết.

(Có phụ biểu chi tiết kèm theo)

2. Đánh giá chung

2.1. Những kết quả đạt được

Huyện Mường Tè luôn được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Tỉnh ủy, Thường trực HĐND-UBND tỉnh, các sở, ban, ngành nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc. Bên cạnh đó dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thường trực Huyện ủy, HĐND huyện và sự nỗ lực quyết tâm của UBND huyện cùng với các cơ quan, ban ngành, các chủ đầu tư và nhà thầu thi công đã chủ động, tích cực triển khai giao kế hoạch vốn năm 2022 kịp thời; cùng vào cuộc để đẩy nhanh tiến độ thi công, giải ngân các nguồn vốn đã được phân bổ trong năm 2022; công tác giải ngân kế hoạch vốn đầu tư được quan tâm, chỉ đạo quyết liệt; kết quả giải ngân đạt 95,48% kế hoạch.

Năm 2022, là năm đầu tiên triển khai thực hiện các Chương trình MTQG giai đoạn 2021-2025 các văn hướng dẫn của Bộ, ngành, Trung ương chưa được kịp thời và đồng bộ. Tuy nhiên với sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Tỉnh ủy, Thường trực HĐND-UBND tỉnh, các sở, ban, ngành nhằm tháo gỡ những khó

khăn, vướng mắc và sự nỗ lực của các cấp các ngành trong huyện, đã hoàn thành việc phân bổ chi tiết vốn đầu tư cho các dự án và đẩy nhanh tiến độ thực hiện.

Tình hình tổ chức lựa chọn nhà thầu và triển khai thực hiện các dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn về cơ bản đã đảm bảo theo đúng kế hoạch, đúng danh mục, đúng tiến độ và nguồn vốn của tỉnh đã phân bổ cho huyện. UBND huyện đã thành lập Tổ công tác đôn đốc, kiểm tra, tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong thực hiện và giải ngân các dự án trên địa bàn huyện, thường xuyên kiểm tra cơ sở để nắm bắt tình hình giao kế hoạch vốn, tiến độ thực hiện các dự án, kịp thời chỉ đạo nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện; thành lập Tổ giúp việc và giao nhiệm vụ hỗ trợ các xã thực hiện quản lý đầu tư các dự án đầu tư xây dựng quy mô nhỏ, kỹ thuật không phức tạp thuộc các chương trình MTQG giai đoạn 2021-2025 để giúp các xã hoàn thiện các thủ tục đầu tư đảm bảo thời gian và tiến độ.

Quy trình đầu tư xây dựng cơ bản đã được các chủ đầu tư quan tâm, chú trọng triển khai thực hiện tuân thủ đúng các trình tự, thủ tục theo quy định của Luật Đầu tư công, Luật Xây dựng, Luật Đấu thầu và các văn bản quy định hiện hành của Trung ương và của tỉnh.

2.2. Những khó khăn, vướng mắc

- Diễn biến phức tạp của đại dịch Covid-19 trong những tháng đầu năm đã ảnh hưởng đến mọi mặt đời sống kinh tế - xã hội, sản xuất của người dân, doanh nghiệp. Mặt khác, năm 2022 giá nhiên liệu xăng, dầucó biến động tăng, dẫn tới các vật liệu xây dựng trên thị trường tăng mạnh, nhất là sắt, thép xây dựng, xi măng, cát, sỏi,...tác động trực tiếp đến chi phí của doanh nghiệp, nhà thầu xây dựng, ảnh hưởng không nhỏ đến tiến độ thi công dự án.

- Một số nguồn vốn được Trung ương, tỉnh giao muộn nên việc triển khai thực hiện gặp nhiều khó khăn, nhất là đối với các chương trình Mục tiêu quốc gia, ảnh hưởng lớn đến tỷ lệ giải ngân chung, tạo áp lực rất lớn trong việc giải ngân vào những tháng cuối năm như: ngày 28/5/2022 Thủ tướng Chính phủ mới có Quyết định số: 653/QĐ-TTg, ngày 30/6/2022 UBND tỉnh mới có Quyết định số: 747/QĐ-UBND giao kế hoạch vốn thực hiện 03 chương trình MTQG năm 2022; ngày 22/9/2022 UBND tỉnh mới ban hành Quyết định số: 1225/QĐ-UBND về việc điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư nguồn ngân sách địa phương và phân bổ kế hoạch vốn đầu tư năm 2022; ngày 28/10/2022 UBND tỉnh mới ban hành Quyết định số: 1405/QĐ-UBND về việc giao bổ sung và phân bổ chi tiết, điều chỉnh kế hoạch vốn ngân sách nhà nước năm 2022.

- Công tác thực hiện các thủ tục về đất đai, giải phóng mặt bằng còn chậm, vướng mắc ở một số dự án như: *Sắp xếp ổn định các điểm dân cư 2 xã Tà Tông, huyện Mường Tè; Sắp xếp ổn định các điểm dân cư: Mò Lò, Sa Thành xã Mù Cả, điểm Nậm Kha Á, Pà Khà, U Na1-2, Tia Ma Mủ, Pa Tét xã Tà Tông, huyện Mường Tè....*

- Việc triển khai thực hiện các chương trình MTQG còn khó khăn, vướng mắc: Các văn bản quản lý, hướng dẫn tổ chức thực hiện của các bộ, cơ quan

Trung ương còn chậm và chưa được ban hành đồng bộ, kịp thời ảnh hưởng đến công tác triển khai, tổ chức thực hiện các Chương trình, nhất là tiến độ phân bổ và giao kế hoạch vốn NSTW thực hiện các Chương trình MTQG giai đoạn 2021-2025 và năm 2022.

- Nội dung 2 - Tiêu dự án 2 - Dự án 3: Đầu tư, hỗ trợ vùng trồng dược liệu quý, thuộc Chương trình MTQG phát triển KT-XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi chưa triển khai thực hiện được. "*Nguyên nhân*" do các Bộ ngành, Trung ương vừa mới ban hành Thông tư hướng dẫn triển khai nội dung đầu tư; hơn nữa Thông tư số 10/2022/TT-BYT, ngày 22/9/2022 của Bộ Y tế, cụ thể tại Điều 14. Trách nhiệm tổ chức thực hiện, tại Mục 2: Viện Dược liệu có trách nhiệm, hướng dẫn, hỗ trợ cho các địa phương nghiên cứu, khảo sát, đánh giá, xây dựng, hoàn thiện phương án phát triển vùng trồng dược liệu quý và triển khai Trung tâm nhân giống, bảo tồn và phát triển dược liệu ứng dụng công nghệ cao, đến thời điểm hiện tại chưa có văn bản hướng dẫn cụ thể từ "**Viện dược liệu**". Bên cạnh đó việc thu hút, khuyến khích các nhà đầu tư như (*Công ty, doanh nghiệp, hoặc HTX...*) liên kết để thực hiện dự án chưa thực hiện được, đây cũng là một khó khăn lớn không thuộc thẩm quyền của huyện (*như chưa có quy hoạch vùng trồng dược duyệt; việc cấp phép đầu tư các dự án chưa được cấp có thẩm quyền phê duyệt*).

II. ĐỀ XUẤT KÉO DÀI THỜI GIAN BỔ TRÍ VỐN SANG NĂM 2023 ĐỐI VỚI CÁC DỰ ÁN SỬ DỤNG NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG (Không có)

III. ĐỀ XUẤT KÉO DÀI THỜI GIAN THỰC HIỆN VÀ GIẢI NGÂN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2022 SANG NĂM 2023

1. Đối với nguồn ngân sách địa phương (Không có)

2. Đối với nguồn vốn ngân sách Trung ương thực hiện các Chương trình MTQG

Trên cơ sở Trên cơ sở nội dung tại Khoản 5 Điều 2 Nghị quyết số 69/2022/QH15 của Quốc hội về dự toán ngân sách nhà nước năm 2023 quy định "5. Cho phép kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân vốn đầu tư và sự nghiệp của ngân sách trung ương trong nước năm 2022 (bao gồm cả kế hoạch năm 2021 đã được kéo dài sang năm 2022) của 03 Chương trình mục tiêu quốc gia đã được Ủy ban Thường vụ Quốc hội phân bổ tại Nghị quyết số 517/NQ-UBTVQH15 ngày 22 tháng 5 năm 2022 chưa giải ngân đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2023". UBND nhân dân huyện Mường Tè đề xuất, kéo dài thời gian thực hiện nguồn vốn ngân sách Trung ương thực hiện 03 Chương trình mục tiêu quốc gia với giá trị là: 21.233,081 triệu đồng, trong đó:

- Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới là 6.570,974 triệu đồng.
- Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững là 7.638,881 triệu đồng.
- Chương trình MTQG phát triển KT-XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số là 7.023,226 triệu đồng.

(Chi tiết theo phụ kèm theo)

Trên đây là báo cáo đánh giá kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022, đề xuất kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2022 sang năm 2023 của UBND huyện Mường Tè./.

Nơi nhận:

- UBND tỉnh;
- Sở Kế hoạch & Đầu tư tỉnh;
- TT Huyện ủy;
- TT HĐND huyện;
- CT, các PCT UBND huyện;
- Lưu: VT, KH.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Đào Văn Khánh